

旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-013

日期：2021年6月23日 天气：晴

施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司

旁站监理的部位或工序：GIS、接地变基础

旁站开始时间：2021年6月23日 8时10分

旁站结束时间：2021年6月23日 12时10分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验收合格。
- 施工用电气设备是☐否☐安全可靠；施工机具、设备是☐否☐完好、运转是☐否☐正常，使用振捣器，数量 1 台。
- 现场有混凝土工 6 人、钢筋工 2 人、模板工 2 人、安装人员 1 人，人员是☒否☐符合要求。
- 质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。
- 施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。
- 使用混凝土垫块是☒否☐符合要求，垫层底板上或模板内是☒否☐已清理干净。
- 钢筋及预埋预留的隐检是☒否☐已报监理项目部验收合格签字，钢筋是☐否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否☒被踩变形。
- 混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☒否☐在现场加水。
- 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。
- 混凝土标号 C25，浇筑 16.5 m³，混凝土试块标养 组，同条件养护 组，抗渗试块 组，混凝土坍落度实测 次，分别为 是☐否☐符合要求。
- 收面时间是☐否☐适宜，收面时是☐否☐加水，是☐否☐撒干水泥，模板是☐否☐变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

未发现异常现象

旁站监理人员（签字）：

王学东

年 月 日



扫描全能王 创建