

旁站监理记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-014

日期：2024 年 6 月 30 日 天气：多云 施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司

旁站监理的部位或工序：SVG 底板及附属基础、电气楼承台

旁站开始时间：2024 年 6 月 30 日 6 时 10 分 旁站结束时间：2024 年 6 月 30 日 10 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。
- 施工用电气设备是 ☐ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 2 台。
- 现场有混凝土工 8 人、钢筋工 4 人、模板工 3 人、安装人员 2 人，人员是 ☐ 否 ☐ 符合要求。
- 质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。
- 施工方案是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。
- 使用混凝土垫块是 ☐ 否 ☐ 符合要求，垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。
- 钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象，钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。
- 混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☒ 否 ☐ 在现场加水。
- 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。混凝土标号 C30，浇筑 58 m³，是 ☒ 否 ☐ 符合要求。
- 收面时间是 ☐ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☒ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

未发现异常现象

旁站监理人员（签字）：

王学东 严卫忠 张良生

2024 年 6 月 30 日



扫描全能王 创建