

## 旁站监理记录表

工程名称：申宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目 编号：ZHL-YCSY-019

日期：2021年8月7日 天气：晴	施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：综合楼基础平台浇筑	
旁站开始时间：2021年8月7日17时0分	旁站结束时间：2021年8月7日21时0分
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
1、商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报验合格。 2、施工用电气设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 安全可靠；施工机具、设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完好、运转是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正常，使用振捣器，数量 <u>2</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>8</u> 人、钢筋工 <u>4</u> 人、模板工 <u>3</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 到岗到位。 5、施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一致。 6、使用混凝土垫块是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求，垫层底板上或模板内是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在贴模板现象，钢筋骨架是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 超过时限，混凝土输送车是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确；是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。混凝土标号 <u>C30</u> ，浇筑 <u>52m³</u> ，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。 10、收面时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 适宜，收面时是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 加水，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 撒干水泥，模板是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况：	
<u>未发现异常</u>	
旁站监理人员（签字）： <u>严立忠</u> <u>王强</u> <u>张良玉</u> 2021年8月7日	



扫描全能王 创建