

旁站监理记录表

工程名称：中宣宣城流水镇100MW农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-020

日期：2021年8月17日 天气：多云 施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司

旁站监理的部位或工序：综合楼基础平台浇筑

旁站开始时间：2021年8月17日17时00分 旁站结束时间：2021年8月17日20时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 商品混凝土技术资料是完备、齐全，商品混凝土技术资料是已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是已报验合格。
- 施工用电气设备是安全可靠；施工机具、设备是完好、运转是正常，使用振捣器，数量2台。
- 现场有混凝土工8人、钢筋工4人、模板工3人、安装人员2人，人员是符合要求。
- 质检员、试验员等技术管理人员是到岗到位。
- 施工方案是已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是一致。
- 使用混凝土垫块是符合要求，垫层底板上或模板内是已清理干净。
- 钢筋及预埋预留的隐检是已报监理项目部验收合格签字，钢筋是存在贴模板现象，钢筋骨架是被踩变形。
- 混凝土从出厂到浇完是超过时限，混凝土输送车是在现场加水。
- 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是正确；是存在漏振现象；施工缝留设及处理是正确。混凝土标号C30，浇筑39m³，是符合要求。
- 收面时间是适宜，收面时是加水，是撒干水泥，模板是变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

未发现异常

旁站监理人员（签字）：

严卫忠王学东、张殿

2021年8月17日



扫描全能王 创建