

旁站监理记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-023

日期：2021年9月11日 天气：晴	施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：综合楼垫层 C15 浇筑、电气楼开关室电缆沟及设备压顶 C20 浇筑	
旁站开始时间：2021年9月11日 15时00分	旁站结束时间：2021年9月11日 19时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☐ 否 ☐ 已报验收合格。 2、施工用电气设备是 ☐ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 3 人、钢筋工 4 人、模板工 3 人、安装人员 2 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求，垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理单位验收合格签字，钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象，钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇筑是 ☒ 否 ☐ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。混凝土标号 C15、C20 综合楼垫层浇筑 13 m³，开关室内电缆沟及设备基础压顶浇筑 20 m³，是 ☐ 否 ☐ 符合要求。 10、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☐ 加水，是 ☐ 否 ☐ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无异常	
旁站监理人员（签字）：严卫志 王学东 张良志 2021年9月11日	



扫描全能王 创建