

旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-029

日期：2021年10月30日 天气：多云	施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站场内道路浇筑	
旁站开始时间：2021年10月30日 8时00分	旁站结束时间：2021年10月30日 16时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理：混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 9 人、钢筋工 1 人、模板工 2 人、安装人员 1 人，人员是☒否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5、施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☒否□超过时限，混凝土运输车是☒否□在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是☒否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。混凝土标号 C30，浇筑 95 m³。 8、收面时间是☒否□适宜，收面时是☒否□加水，是☒否□撒干水泥，模板是☒否□变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无异常	
旁站监理人员（签字）：严卫忠 李学东 张良玉	
2021年10月30日	



扫描全能王 创建