

旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇100MW农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-030

日期：2021年11月6日 天气：阴	施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站附属用房及消防水池顶板浇筑	
旁站开始时间：2021年11月6日 8时00分	旁站结束时间：2021年11月6日 14时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☒已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☒安全可靠；施工机具、设备是☐否☒完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量2台。 3、现场有混凝土工9人、钢筋工2人、模板工2人、安装人员3人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☐在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。混凝土标号C30，浇筑42m³。 8、收面时间是☐否☒适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无异常	
旁站监理人员（签字）：严卫忠 王学东 张良玉 2021年11月6日	



扫描全能王 创建