

旁站监理记录表

工程名称：中宣宜城流水镇100MW农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-037

日期：2021年12月8日 天气：阴	施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司
--------------------	-------------------

旁站监理的部位或工序：B09 箱逆变基础浇筑

旁站开始时间：2021年12月8日8时00分	旁站结束时间：2021年12月8日10时30分
------------------------	-------------------------

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、商品混凝土技术资料是否完备、齐全，商品混凝土技术资料是否已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是否已报验合格。
- 2、施工用电气设备是否安全可靠；施工机具、设备是否完好、运转是否正常，使用振捣器，数量1台。
- 3、现场有混凝土工4人、钢筋工3人、模板工2人、安装人员1人，人员是否符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是否到岗到位。
- 5、施工方案是否已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是否一致。
- 6、混凝土从出厂到浇完是否超过时限，混凝土输送车是否在现场加水。
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是否正确；是否存在漏振现象；施工缝留设及处理是否正确。混凝土标号C30，浇筑3m³。
- 8、收面时间是否适宜，收面时是否加水，是否撒干水泥，模板是否变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

无异常

旁站监理人员（签字）：严卫忠王学东张良进

2021年12月8日