

旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇100MW农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-038

日期：2021年12月13日 天气：晴	施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：B08箱逆变基础浇筑、A14箱逆变基础浇筑	
旁站开始时间：2021年12月13日13时00分	旁站结束时间：2021年12月13日16时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量1台。 3、现场有混凝土工4人、钢筋工3人、模板工2人、安装人员1人，人员是□否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5、施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6、混凝土从出厂到浇完是□否☒超过时限，混凝土运输车是□否□在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是□否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是□否□正确。混凝土标号C30，浇筑18m³。 8、收面时间是☒否□适宜，收面时是□否☒加水，是□否☒撒干水泥，模板是□否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况：无异常	
旁站监理人员（签字）：严卫忠 王祥东 张良东	
2021年12月13日	