

旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-043

旁站的关键部位、 关键工序		高压电缆沟开挖、电 缆敷设、电缆沟回填		施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司
旁站开始时间	2021. 12. 13	旁站结束时间	2022. 12. 13	实施部位	A06、A07、A09

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

监理人员对 A06、A07、A09 光伏区高压电缆沟开挖、电缆敷设、铺砂盖砖及回填前进行检查。

人员及设备情况：管理人员 1 人，施工人员 4 人，挖机一台。

现场施工情况：挖机人员持证作业，机械运行良好。电缆沟开挖深度不低于 1.0m，挖机人员持证作业，机械运行良好。铺砂盖砖，过路电缆及光缆已穿钢管；电缆拐弯处已做拐弯半径处理。

发现的问题及处理情况：

无异常

旁站监理人员（签字）：

严卫忠 王学东 张良志

2021 年 12 月 13 日

注：本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。