

旁站监理记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-044

旁站的关键部位、 关键工序		电缆沟回填		施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司
旁站开始时间	2022. 4. 10	旁站结束时间	2022. 4. 21	实施部位	A02/A03/A05/A14

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

监理人员对 A02/A03/A05/A14 光伏区高压电缆沟开挖、电缆敷设、铺砂盖砖及回填前进行检查。

人员及设备情况：管理人员 1 人，施工人员 4 人，挖机一台。

现场施工情况：挖机人员持证作业，机械运行良好。电缆沟开挖深度不低于 1.0m，挖机人员持证作业，机械运行良好。铺砂盖砖，过路电缆及光缆已穿钢管；电缆拐弯处已做拐弯半径处理。

发现的问题及处理情况：

无异常

旁站监理人员（签字）： 严卫志

2022年 4 月 21 日

注：本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。