

旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-047

旁站的关键部位、 关键工序	1#、2#、4#、5#电缆 终端制作	施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司
旁站开始时间	2022. 4. 17 17 时 00 分	旁站结束时间	2022. 4. 17 24 时 00 分
		实施部位	升压站 1#、2#、 4#、5#终端
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 监理人员对升压站 1#、2#、4#、5#终端高压电缆接头终端制作进行检查。 1、电缆终端与接头制作，是 ☒ 否 ☐ 经过培训的熟悉工艺人员进行。。 2、是 ☒ 否 ☐ 制作塑料绝缘电力电缆终端与接头时，应防止尘埃、杂物落入绝缘内。是 ☐ 否 ☒ 严禁在雾或雨中施工。在室内及充油电缆施工现场应备有消防器材。室内施工应有临时电源。 3、电缆绝缘状况良好，无受潮；塑料电缆内不得进水； 4、35kV 电缆在剥切线芯绝缘、屏蔽、金属护套时，线芯沿绝缘表面至较近接点（屏蔽或金属护套端部）的较小距离。 5、塑料绝缘电缆在制作终端头和接头时，应彻底清除半导体屏蔽层。对包带石墨屏蔽层，应使用溶剂擦去碳迹；对于挤出屏蔽层，剥除时不得损伤绝缘表面，屏蔽端部应平整。 6、电缆终端处的金属护层必须接地良好；塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线应对地绝缘，电缆接地点在互感器以上时，接地线穿过互感器接地。			
发现的问题及处理情况： 无异常			
旁站监理人员（签字）： 严卫志 王学东 张良玉			
2022 年 4 月 17 日			

注：本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。