

旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-052

旁站的关键部位、 关键工序	电缆沟回填	施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	
旁站开始时间	2022. 5. 7	旁站结束时间	2022. 5. 7	实施部位
A10、A08、A11				
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 监理单位对 A10、A08、A11 光伏区高压电缆沟开挖、电缆敷设、铺砂盖砖及回填前进行检查。 人员及设备情况：管理人员 1 人，施工人员 2 人，挖机一台。 现场施工情况：挖机人员持证作业，机械运行良好。电缆沟开挖深度不低于 1.0m，挖机人员持证作业，机械运行良好。铺砂盖砖，过路电缆及光缆已穿钢管；电缆拐弯处已做拐弯半径处理。				
发现的问题及处理情况： 无异常				
旁站监理人员（签字）： 严卫忠 王学东 张良丞				
年 月 日				

注：本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。