

旁站记录

工程名称: 上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-TJ-A06-006

旁站的关键部位、关键程序	2区现场	施工单位	国电南京自动化股份有限公司
旁站开始时间	2021年1月23日8时	旁站结束时间	2021年1月23日18时

旁站的关键部位、关键工序施工情况: 2区现场管桩施工, 现场施工人员共计8人, 质检员1人, 打桩机1台, 水准仪1台, 现场机械运转正常, 设计桩长为: 7.5米, PHC-A 300x70 预应力混凝土管桩, 强度等级为 C80.

- 1、现场检查桩表面混凝土质量符合要求, 表面无裂纹.
- 2、桩头、保护帽已做防腐处理, 桩的数量布置形式及间距符合设计要求
- 3、检查桩位、桩身垂直度、斜度、桩顶标高.

发现的问题及处理情况: 现场检查, 塘底标高不一致, 桩长度达不到现场要求, 待设计单位核算确认.

旁站监理人员 (签字): 赵永强

日期: 2021.01.23

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存.

