

旁站监理记录表

工程名称：宁明桐棉风电场项目

编号：NMFD-TJ-B009-022

日期及气候:	2022.8.23 气候: 阴	工程地点:	2022 扶栏
旁站监理的部位或工序:		第一吊塔筒吊装	
旁站监理开始时间:	9:30	旁站监理结束时间:	12:00
<p>施工情况:</p> <p>1、塔筒吊装，现场安装负责人、专职安全员进行指挥监护； 2、安装人员人数 <u>2人</u>，<u>65t</u> 汽车吊 1 台，<u>75t</u> 覆带吊 1 台，张拉器 1 台，发电机 1 台； 3、所有施工人员佩戴安全帽；高空安装人员系安全带。 4、警戒线以拉好；</p>			
<p>监理情况: 监理全程旁站</p> <p>1、审核同意塔筒吊装施工方案、应急预案,核对吊装安装单位资质、安全生产许可证,质保资料齐全； 2、检查塔筒吊装施工人员三级安全教育及安全技术交底实施情况完成； 3、检查塔筒吊装施工人员持证上岗情况,人证对应一致； 4、检查塔筒吊装施工人员佩戴安全帽及配置专用灭火器材符合要求； 5、检查塔筒吊装现场配置专用的设备情况符合要求； 6、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求,吊装作业区以封闭； 7、监督塔筒吊装施工过程符合施工组织设计中的 安全技术措施和专项施工方案求要；</p>			
<p>发现问题:</p> <p><u>无</u></p>			
<p>处理意见:</p> <p><u>无</u></p>			
<p>备注:</p> <p><u>无</u></p>			
<p>施工单位 (章):</p>  <p>质检员: <u>刘虎</u></p> <p>2022 年 8 月 23 日</p>	<p>项目监理部 (章):</p>  <p>旁站监理人员: <u>刘虎</u></p> <p>2022 年 8 月 23 日</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。

旁站监理记录表

工程名称：宁明桐棉风电场项目

编号：NMFD-TJ-B009-023

日期及气候: 2022.8.24 气候: 阴	工程地点: 22# 打桩
旁站监理的部位或工序: 第二、三节 塔筒吊装	
旁站监理开始时间: 10:30	旁站监理结束时间: 14:00
施工情况: 1、塔筒吊装，现场安装负责人、专职安全员进行指挥监护； 2、安装人员人数2人，150t汽车吊1台，75t履带吊1台，张拉器1台，发电机1台； 3、所有施工人员佩戴安全帽；高空安装人员系安全带。 4、警戒线以拉好；	
监理情况: 监理全程旁站 1、审核同意塔筒吊装施工方案、应急预案,核对吊装安装单位资质、安全生产许可证,质保资料齐全； 2、检查塔筒吊装施工人员三级安全教育及安全技术交底实施情况完成； 3、检查塔筒吊装施工人员持证上岗情况,人证对应一致； 4、检查塔筒吊装施工人员佩戴安全帽及配置专用灭火器材符合要求； 5、检查塔筒吊装现场配置专用的设备情况符合要求； 6、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求,吊装作业区以封闭； 7、监督塔筒吊装施工过程符合施工组织设计中的 安全技术措施和专项施工方案要求；	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注: 无	
施工单位 (章):  质检员: <u>王海清</u> 2022年8月24日	项目监理部 (章):  旁站监理人员: <u>刘亮</u> 2022年8月24日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。