

旁站记录表

工程名称: 宁明桐棉风电场工程		编号: ZHJL-PZJL-FJJC-0010	
日期及气候: 2022 年 06 月 15 日 晴		施工地点: 风机基础	
旁站监理的部位或工序: 20#风机基础砼浇筑			
旁站监理开始时间: 12: 00		旁站监理结束时间: 21: 00	
施工情况: 人员: 施工人员 13 人, 管理人员 5 人, 技术员 1 人, 安全员 1 人, 电工 1 人, 木工 1 人, 钢筋工 1 人。 施工机械、设备: 发电机 2 台, 振捣棒 3 套, 备用 2 套, 泵车 2 辆, 罐车 17 辆, 可满足现场施工要求。 砼标号 C40, 制作方式为自拌。 已对工人进行技术及安全交底, 浇筑前进行钢筋笼及模板验收, 采用砼标号 C40 浇筑并分层振捣, 施工过程顺利, 浇筑方量为 342m³, 现场制取试块。			
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查安全防护落实情况, 符合要求。 检查交底情况, 施工工艺按已批准的施工方案执行。 砼标号及配合比符合规范及设计要求。 浇筑时振捣情况良好, 模板支设及钢筋绑扎符合要求。施工设备的使用安全可靠。 见证取样试块 10 组, 现场抽检塌落度 195 mm。			
发现问题: 因下雨路面打滑、路线太长、导致浇筑一半			
处理意见: 第二次浇筑前按专家会审方案进行修改			
备注 (包括处理结果): 已按要求整改完成			
承包单位: <u>西安西电新能源有限公司</u>		项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u>	
质 检 员: <u>祁军</u>		旁站监理人员: <u>周平</u>	
日 期: <u>2022 年 06 月 15 日</u>		日 期: <u>2022 年 06 月 15 日</u>	