

旁站记录表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-PZJL-FJJC-0011

日期及气候：2022 年 07 月 19 日 晴	施工地点：风机基础
旁站监理的部位或工序：20#风机基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：17:30	旁站监理结束时间：02: 30
施工情况： 人员：施工人员 13 人，管理人员 5 人，技术员 1 人，安全员 1 人，电工 1 人，木工 1 人，钢筋工 1 人。 施工机械、设备：发电机 2 台，振捣棒 3 套，备用 2 套，泵车 2 辆，罐车 17 辆，可满足现场施工要求。 砼标号 C40，制作方式为自拌。 已对工人进行技术及安全交底，浇筑前进行钢筋笼及模板验收，采用砼标号 C40 浇筑并分层振捣，施工过程中顺利，浇筑方量为 394m³，现场制取试块。	
监理情况： 监理旁站人员到位，检查安全防护落实情况，符合要求。 检查交底情况，施工工艺按已批准的施工方案执行。 砼标号及配合比符合规范及设计要求。 浇筑时振捣情况良好，模板支设及钢筋绑扎符合要求。施工设备的使用安全可靠。 见证取样试块 10 组，现场抽检塌落度 202 mm。	
发现问题：模板缝隙过大、积水未清理干净	
处理意见：已下令整改	
备注（包括处理结果）：已按要求整改完成	
承包单位：西安西电新能源有限公司 质 检 员：祁 辉 日 期：2022 年 07 月 19 日	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：周 飞 日 期：2022 年 07 月 19 日