

旁站记录表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-PZJL-JDXLYJ-022

日期及气候：2022 年 6 月 21 日	施工地点：集电线路铁塔
旁站监理的部位或工序：NC3 组塔	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：15:00
施工情况： 人员：施工人员 20 人，管理人员 2 人，专职指挥 1 人，安全员 1 人。 施工机械、设备：液压设备、游标卡尺检测合格 已对工人进行技术及安全交底，压接人员证件齐全有效，钢管外径内径已检测，符合规范要求；压接后尺寸符合规范要求，校直后钢管没有裂纹。	
监理情况： 监理旁站人员到位，检查安全防护落实情况，符合要求。 检查交底情况，检查特种人员证书，符合要求。 施工工艺按已批准的施工方案执行，检查管径及外观、质量，符合要求。 检查压接后效果，符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：西安西电新能源有限公司 质 检 员：郑军 日 期：2022 年 6 月 21 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：苗宇明 日 期：2022 年 6 月 21 日