

旁站监理记录表

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PZJL- 002

日期及气候：2021 年 03 月 13 日	工程地点：星恒电源（滁州）有限公司屋顶
旁站监理的部位或工序：支架基础水泥墩混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2021.03.13 07:20	旁站监理结束时间：2021.03.13 21:30
施工情况： 准备：1、浙江西子联合工程有限公司施工负责人魏单淼，施工人员 16 人。2、主要设备：1 台泵车、振动棒 1 台、铁抹子、小车、铁锹；3、砼强度等级 C25 商品砼。 施工工艺：基层处理→操平标高→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→浇筑混凝土→抹平→保养	
	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样 2 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：浙江西子联合工程有限公司 质 检 员：徐军 日 期：2021 年 3 月 13 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：康剑 日 期：2021 年 3 月 13 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。