

旁站监理记录表

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PZJL- 008

日期及气候：2021 年 04 月 09 日	工程地点：星恒电源（滁州）有限公司屋顶
旁站监理的部位或工序：4#、5#箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间：2021.04.09 13:00	旁站监理结束时间：2021.04.09 17:30
施工情况： 准备： 1、浙江西子联合工程有限公司施工负责人徐江，施工人员 10 人。 2、主要设备：1 台泵车、振动棒 1 台、铁抹子、小车、铁锹； 3、砼强度等级 C25 商品砼。 4、施工工艺：基础处理→基础墙砌筑→操平标高→模板安装→弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→检查塌落度→浇筑混凝土→预埋件安装→收光→保养 5、浇筑过程工艺符合要求，现场制作 2 组试块。	
监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底； 2、检查施工方人料机准备情况，控制轴线情况； 3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位； 4、检验到场混凝土的配合比、塌落度； 5、旁站监督混凝土浇筑，试块制作，要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样 2 组，并促施工单位做好试块养护工作。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：浙江西子联合工程有限公司 质 检 员：徐江 日 期：2024 年 4 月 9 日	监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：唐金 日 期：2024 年 4 月 9 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。