

旁站监理记录

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-011

日期及气候：2021 年 05 月 08 日	工程地点：星恒电源（滁州）有限公司
旁站监理的部位或工序：1#-5#箱变电缆敷设	
旁站监理开始时间：08: 00	旁站监理结束时间：15: 00
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 4、8 人施工，操作员一名， 5、挖机一台，拖拉机一台 6、现场设备配备齐全，可以开始电缆敷设。	
	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、电缆型号：3*240 5、电缆沟深度：符合设计要求	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：浙江西子联合工程有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：徐军	旁站监理人员：廖金
日 期：2021 年 5 月 8 日	日 期：2021 年 5 月 8 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。