

旁站监理记录表

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

编号 ZHJL-TXCDPZ-002

日期及气候：2021.01.18 晴	工程地点：缙云市壶镇天喜厨电股份有限公司厂房
旁站监理的部位或工序：屋面组件安装	
旁站监理开始时间：下午 13:30	旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工安装人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行安装交底，然后开始工作。将组件吊装到屋面平放在提前搭建好的卸货平台上，然后两人逐一将组件抬放到铝轨上，按设计要求排放整齐紧固压块螺栓。 	
监理情况： 现场监理人员要求安装人员检查螺栓是否紧固到位，2 人一组配合安装。要求施工方质检人员每天进行检查，发现有质量问题及时整改。确保安装质量符合要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2021 年 01 月 18 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。