

旁站监理记录表

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

编号：PZJL-003

日期：2021 年 03 月 28 日 天气：晴	施工单位：石家庄科林电气设备有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2021 年 03 月 28 日 14 时	旁站结束时间：2021 年 03 月 28 日 16 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是○否●完备、齐全，商品混凝土技术资料是○否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是○否●已报验合格。 2、施工用电气设备是○否●安全可靠；施工机具、设备是○否●完好、运转是○否●正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 5 人、模板工 3 人、安装人员 3 人，人员是○否●符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是○否●到岗到位。 5、施工方案是○否●已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是○否●一致。 6、混凝土从出厂到浇完是○否●超过时限，混凝土运输车是○否●在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是○否□正确；是○否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是○否□正确。 8、混凝土标号 c25P6，浇筑 16 m³，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 1 次，分别为 180 190 是□否○符合要求。 9、收面时间是○否●适宜，收面时是○否●加水，是○否●撒干水泥，模板是○否○变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：王朝煌 2021 年 3 月 28 日	