

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司0.8WMP光伏发电项目

编 号: SHZH-PZJL-20210915

日期及天气: 2021年09月15日	施工单位: 上海夸父新能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 18#楼食堂混凝土屋顶配重砼浇筑	
旁站监理开始时间: 14:30	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、鑫泽阳光公寓18#楼食堂混凝土屋顶配重砼浇筑。 2、现场施工人员: 8人, 管理人员: 1人。 3、施工机械: 吊车1辆, 商砼车1辆, 震动棒1把, 手推车4辆。 4、图纸要求混凝土强度等级达到C25强度, 现场采用C25强度商品砼, 符合图纸要求。现场在浇筑过程中要求工人对楼面保护好的同时进行浇筑砼, 在模具内混凝土振捣充分, 作业安全进行, 施工过程符合要求。	
	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 李安	2021年09月15日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部留存。