

# 旁站监理记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM9-JLPZ-009

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及气候：2021.04.25 晴-1℃-16℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工地点：BN8#铁塔               |
| 旁站监理的部位或工序：BN8#铁塔基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 旁站监理开始时间：2021.04.25 10:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间：2021.04.25 14:40 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工人员 10 人。</li> <li>2、砼为商品混凝土 C30、人工连续浇筑；</li> <li>3、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底；</li> <li>4、混凝土浇筑过程符合设计要求；</li> <li>5、设备投入：砼罐车 2 辆、钩机 1 辆、50 震动棒 2 台及其它小型辅助工具。</li> <li>6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护；</li> <li>7、浇筑时，砼罐车到场，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。</li> </ol> |                           |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、浇筑申请已批复。混凝土配比手续齐全；</li> <li>2、检查商品混凝土 C30、配合比符合要求，现场检测砼塌落度，符合要求；</li> <li>3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况，快插慢提，振捣密实；</li> <li>4、要求木工时刻检查模板，防止涨模；</li> <li>5、留试块 1 组。</li> </ol>                                                                                                                                  |                           |
| 发现问题：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 处理意见：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 备注（包括处理结果）：浇筑砼 10±20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <p>项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：张进忠</p> <p>日期：2021 年 04 月 25 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份