

# 旁站监理记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号: JXM9-JLPZ-031

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 日期及气候: 2021.05.02 晴 4℃-18℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工地点: AN44#铁塔              |
| 旁站监理的部位或工序: AN44#铁塔基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 旁站监理开始时间: 2021.05.02 12:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 旁站监理结束时间: 2021.05.02 16:00 |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工人员 5 人;</li> <li>2、砼为商品混凝土 c30、人工连续浇筑;</li> <li>3、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底;</li> <li>4、混凝土浇筑过程符合设计要求;</li> <li>5、设备投入: 砼罐车 1 辆、吊车 1 辆 50 震动棒 2 台及其它小型辅助工具。</li> <li>6、浇筑顺序及方法: 布料→振实→平整→压实→压光→养护;</li> <li>7、浇筑时, 砼罐车到场, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。</li> </ol> |                            |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、浇筑申请已批复。混凝土配比手续齐全;</li> <li>2、检查商品混凝土 c30、配合比符合要求, 现场检测砼塌落度, 符合要求;</li> <li>3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况, 快插慢提, 振捣密实;</li> <li>4、要求木工时刻检查模板, 防止涨模;</li> <li>5、留试块 1 组。</li> </ol>                                                                                                                                   |                            |
| 发现问题: 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 处理意见:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 备注 (包括处理结果): 砼浇筑 180m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <p>项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员: 姜小亮</p> <p>日期: 2021 年 05 月 02 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份



200

