

旁站监理记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM9-JLPZ-067

日期及气候：2021.05.12 晴 6℃-17℃	施工地点：AN39#铁塔
旁站监理的部位或工序：AN39#铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间：2021.05.12 14:10	旁站监理结束时间：2021.05.12 18:30
施工情况： 1、施工人员 8 人。 2、砼为商品混凝土 C30、人工连续浇筑； 3、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：砼罐车 2 辆、吊车 1 辆、50 震动棒 2 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护； 7、浇筑时，砼罐车到场，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。混凝土配比手续齐全； 2、检查商品混凝土 C30、配合比符合要求，现场检测砼塌落度，符合要求； 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况，快插慢提，振捣密实； 4、要求木工时刻检查模板，防止涨模； 5、留试块 1 组。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：	
项目监理单位：常州正衡电力工程 代理有限公司 旁站监理人员：支小亮 日期：2021 年 5 月 12 日	

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 1 份