

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

旁站记录 管桩施工 光伏区标段一

常州正衡电力工程监理有限公司

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-001


日期：2021 年 06 月 15 日 气候：24-36 ℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 38 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：吴廷 日 期：2021 年 6 月 15 日	项目监理机构：钦州市工程监理单位 旁站监理人员：林平 日 期：2021 年 06 月 15 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-002

日期：2021 年 06 月 16 日 气候：24-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 21 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____  质 检 员：_____ 日 期：2021 年 6 月 16 日	项目监理机构：_____  旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 06 月 16 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-003

日期：2021 年 06 月 17 日 气候：22-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 54 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：[签名] 日 期：2021 年 6 月 17 日	项目监理机构：[盖章] 旁站监理人员：[签名] 日 期：2021 年 06 月 17 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-004

日期：2021 年 06 月 18 日 气候：24-35℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 40 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中集富华能源建设有限公司 质 检 员：吴 斌 日 期：2024 年 6 月 18 日	项目监理机构：安徽中集富华能源建设有限公司 旁站监理人员：郭利平 日 期：2024 年 06 月 18 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-005

日期：2021 年 06 月 19 日 气候：21-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 40 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中远富华能源建设有限公司 质 检 员：吴乙 日 期：2021 年 6 月 19 日	项目监理机构：韩科田 旁站监理人员：韩科田 日 期：2021 年 06 月 19 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-006

日期：2021 年 06 月 20 日 气候：26-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 138 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：袁平 日 期：2021 年 6 月 20 日	项目监理机构：钦州市工程管理有限公司 旁站监理人员：韩翔和 日 期：2021 年 06 月 20 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-007

日期：2021 年 06 月 21 日 气候：24-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 138 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：袁乙 日 期：2021 年 6 月 21 日	项目监理机构：钦州市工程管理有限公司 旁站监理人员：韩翔 日 期：2021 年 6 月 21 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-008

日期：2021 年 06 月 22 日 气候：23-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 91 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：吴 昊 章 日 期：2021 年 6 月 22 日	项目监理机构：钦州市电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李 利 华 日 期：2021 年 06 月 22 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-009

日期：2021 年 06 月 23 日 气候：22-35℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 82 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：吴 志 军 日 期：2021 年 6 月 23 日	项目监理机构：韩 翔 印 旁站监理人员：韩 翔 印 日 期：2021 年 06 月 23 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-010

日期：2021 年 06 月 24 日 气候：21-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 65 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：[印章] 日 期：2021 年 6 月 24 日	项目监理机构：[印章] 旁站监理人员：[签名] 日 期：2021 年 06 月 24 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-011

日期：2021 年 8 月 3 日 气候：25-38℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 157 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中建富华能源建设有限公司 质 检 员：邵乙 日 期：2021 年 8 月 3 日	项目监理机构：广西电力工程监理单位 旁站监理人员：韩利华 日 期：2021 年 08 月 03 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-012

日期：2021 年 8 月 4 日 气候：21-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 190 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中建富华能源建设有限公司 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 8 月 4 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 8 月 04 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-013


日期：2021 年 8 月 5 日 气候：24-33℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 75 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：郑子 日 期：2021 年 8 月 5 日	项目监理机构：钦州市钦南区钦北街道办事处 旁站监理人员：李中 日 期：2021 年 08 月 05 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-014


日期：2021 年 8 月 6 日 气候：21-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 105 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 8 月 6 日	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 06 月 06 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-015

日期：2021 年 8 月 7 日 气候：28-38℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 26 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位： 质 检 员：<u>吴 斌 杰</u> 日 期：2021 年 8 月 7 日	项目监理机构： 旁站监理人员：<u>李 志 华</u> 日 期：2021 年 08 月 07 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-016

日期：2021 年 8 月 9 日 气候：24-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 104 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：钦州市钦华能源建设有限公司 质 检 员：吴 乙 乙 日 期：2021 年 8 月 9 日	项目监理机构：钦州市钦华能源建设有限公司 旁站监理人员：李 伟 强 日 期：2021 年 08 月 09 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-017


日期：2021 年 8 月 10 日 气候：24-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 49 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安南中建富华能源建设有限公司 质 检 员：吴志 日 期：2021 年 8 月 10 日	项目监理机构：广西电力工程监理有限公司 旁站监理人员：钟金松 日 期：2021 年 08 月 10 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-018

日期：2021 年 8 月 11 日 气候：23-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 118 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：安徽中远富华能源建设有限公司 质 检 员：吴正乙 日 期：2021 年 8 月 11 日	 项目监理机构：广西电力工程监理有限公司 旁站监理人员：刘永强 日 期：2021 年 08 月 11 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-019

日期：2021 年 8 月 12 日 气候：24-31℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 48 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：钦州市富华能源建设有限公司 质 检 员：吴志仁 日 期：2021 年 8 月 12 日	项目监理机构：钦州市富华能源建设有限公司 旁站监理人员：韩超 日 期：2021 年 08 月 12 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-021

日期：2021 年 8 月 13 日 气候：25-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 101 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：吴 斌 日 期：2021 年 8 月 13 日	项目监理机构：正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张 伟 日 期：2021 年 08 月 13 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-022

日期：2021 年 8 月 15 日 气候：22-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 28 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：[Signature] 日 期：2021 年 8 月 15 日	项目监理机构：[Red Seal] 旁站监理人员：[Signature] 日 期：2021 年 08 月 15 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-023

日期：2021 年 8 月 17 日 气候：25-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 42 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：张立志 日 期：2021 年 8 月 17 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：张立志 日 期：2021 年 08 月 17 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-024



日期：2021 年 8 月 18 日 气候：22-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：钦州市富华能源建设有限公司 质 检 员：吴志 日 期：2021 年 8 月 18 日	项目监理机构：钦州市富华能源建设有限公司 旁站监理人员：郭明浩 日 期：2021 年 08 月 18 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-025

日期：2021 年 8 月 19 日 气候：25-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 76 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 8 月 19 日	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 08 月 19 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-026

日期：2021 年 8 月 20 日 气候：22-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 33 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质检员：吴志 日期：2021 年 8 月 20 日	项目监理机构：钦州市电力工程监理有限公司 旁站监理人员：钟知 日期：2021 年 08 月 20 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-027

日期：2021 年 8 月 25 日 气候：26-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 144 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中冠富华能源建设有限公司 质 检 员：吴 斌 日 期：2021 年 8 月 25 日	项目监理机构：钦州市钦南区钦南街道办事处 旁站监理人员：李 斌 日 期：2021 年 8 月 25 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-028

日期：2021 年 8 月 26 日 气候：22-38℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 126 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
安徽中建富华能源建设有限公司 承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 8 月 26 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 08 月 26 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-029

日期：2021 年 8 月 27 日 气候：22-38℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 66 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中建富华能源建设有限公司 质 检 员：吴仕 日 期：2021 年 8 月 27 日	项目监理机构： 旁站监理人员：李仕 日 期：2021 年 8 月 27 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-030

日期：2021 年 8 月 28 日 气候：22-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 105 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：吴陆 日 期：2021 年 8 月 28 日	项目监理机构：正清电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李学明 日 期：2021 年 08 月 28 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-031

日期：2021 年 8 月 29 日 气候：26-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 232 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：建宜华能源建设有限公司 质 检 员：吴阳 日 期：2021 年 8 月 29 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：李科科 日 期：2021 年 08 月 29 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-032

日期：2021 年 8 月 30 日 气候：22-39℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 106 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：吴志 日 期：2021 年 8 月 30 日	项目监理机构：安徽电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李永红 日 期：2021 年 08 月 30 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-033

日期：2021 年 8 月 31 日 气候：22-38℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 120 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：吴 志 日 期：2021 年 8 月 31 日	项目监理机构：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 旁站监理人员：李 强 日 期：2021 年 08 月 31 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-034

日期：2021 年 9 月 2 日 气候：24-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 120 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：吴志 日 期：2021 年 9 月 2 日	项目监理机构：上海格力工程管理有限公司 旁站监理人员：彭伟如 日 期：2021 年 9 月 02 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-035

日期：2021 年 9 月 3 日 气候：21-36℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 120 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中富富华能源建设有限公司 质 检 员：吴 凡 君 日 期：2021 年 9 月 3 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：彭 伟 杰 日 期：2021 年 09 月 03 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-036

日期：2021 年 9 月 4 日 气候：22-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 140 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中建南方能源建设有限公司 质 检 员：吴江 日 期：2021 年 9 月 4 日	项目监理机构：广西电力工程监理单位 旁站监理人员：陈伟 日 期：2021 年 09 月 04 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-037

日期：2021 年 9 月 5 日 气候：23-37℃	施工地点：北区（一标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（北区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 320H 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 北区（一标）：打桩工作 101 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：安徽中建富华能源建设有限公司 质 检 员：吴 斌 日 期：2021 年 9 月 5 日	项目监理机构：正信电力工程监理有限公司 旁站监理人员：陈 斌 日 期：2021 年 09 月 05 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。