

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

旁站记录
设备基础
升压站

常州正衡电力工程监理有限公司

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(四期)

编号: ZHJL-ZLPZ-001

日期及气候: 2021 年 07 月 04 日 晴	施工地点: 升压站
旁站监理的部位和工序: 设备基础	
旁站监理开始时间: 2021 年 7 月 04 日 9 时	旁站监理结束时间: 2021 年 7 月 04 日 13 时
施工情况: 1、施工人员4人, 技术管理人员1人 2、施工机械投入: 插入式振动器1台 3、混凝土等级标号: C50 浇筑方量: 54 m³ 4、浇筑顺序: 从西侧基础往东依次浇筑。 5、设计混凝土坍落度: 180±20 实测值: 174mm 6、安全管理情况简述: 专职安全员现场监督, 临时用电配电箱固定牢固, 施工范围内拉彩旗封闭, 并设置警示标牌。	
监理情况: 1、检查数据: 轴线检查: 用全站仪进行复核, 最大误差 3mm, 符合设计要求。 2、钢筋检查情况: 钢筋配筋正确, 间距符合图纸要求, 箍筋加密区设置合理, 锚固长度符合图集及规范要求。钢筋采用搭接连接, 钢筋原材料已取样送检, 复试合格。 3、模板加固检查情况: 采用木方、脚手管加固模板外侧。 4、检查混凝土配合比试验报告及送货单。	
发现问题: /	
处理意见: /	
备注 (包括处理结果): /	
承包单位:  质 检 员: <u>马君顺</u> 日 期: 2021 年 7 月 4 日	项目监理机构:  旁站监理人员: <u>徐存辉</u> 日 期: 2021 年 07 月 04 日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存_____份。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-002

日期及气候：2021 年 07 月 8 日 晴		施工地点：升压站	
旁站监理的部位和工序：设备基础			
旁站监理开始时间：2021 年 07 月 8 日 9 时		旁站监理结束时间：2021 年 07 月 8 日 13 时	
施工情况： 3、施工人员4人，技术管理人员1人 4、施工机械投入：插入式振动器1台 3、混凝土等级标号：C45 浇筑方量：72 m³ 4、浇筑顺序：从西侧基础往东依次浇筑。 5、设计混凝土坍落度：120±20 实测值：122mm 6、安全管理情况简述：专职安全员现场监督，临时用电配电箱固定牢固，施工范围内拉彩旗封闭，并设置警示标牌。			
监理情况： 1、检查数据：轴线检查：用全站仪进行复核，最大误差 3mm，符合设计要求。 2、钢筋检查情况：钢筋配筋正确，间距符合图纸要求，箍筋加密区设置合理，锚固长度符合图集及规范要求。钢筋采用搭接连接，钢筋原材料已取样送检，复试合格。 3、模板加固检查情况：采用木方、脚手管加固模板外侧。 4、检查混凝土配合比试验报告及送货单。			
发现问题：/			
处理意见：/			
备注（包括处理结果）：/			
承包单位：_____ 质 检 员： <u>马嘉顺</u> 日 期：2021 年 7 月 8 日		项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>陈存辉</u> 日 期：2021 年 07 月 08 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存____份。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-003

日期及气候：2021 年 07 月 21 日 晴	施工地点：升压站
旁站监理的部位和工序：设备基础	
旁站监理开始时间：2021 年 07 月 21 日 9 时	旁站监理结束时间：2021 年 07 月 21 日 13 时
施工情况： 5、施工人员4人，技术管理人员1人 6、施工机械投入：插入式振动器1台 3、混凝土等级标号：C45 浇筑方量：34 m³ 4、浇筑顺序：从西侧基础往东依次浇筑。 5、设计混凝土坍落度：120±20实测值：162mm 6、安全管理情况简述：专职安全员现场监督，临时用电配电箱固定牢固，施工范围内拉彩旗封闭，并设置警示标牌。	
监理情况： 1、检查数据：轴线检查：用全站仪进行复核，最大误差 3mm，符合设计要求。 2、钢筋检查情况：钢筋配筋正确，间距符合图纸要求，箍筋加密区设置合理，锚固长度符合图集及规范要求。钢筋采用搭接连接，钢筋原材料已取样送检，复试合格。 3、模板加固检查情况：采用木方、脚手管加固模板外侧。 4、检查混凝土配合比试验报告及送货单。	
发现问题：/	
处理意见：/	
备注（包括处理结果）：/	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021年 7 月 21 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021年 07 月 21 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存_____份。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-005

日期及气候：2021 年 08 月 05 日 晴		施工地点：升压站	
旁站监理的部位和工序：设备基础			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 05 日 9 时		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 05 日 13 时	
施工情况： 7、施工人员4人，技术管理人员1人 8、施工机械投入：插入式振动器1台 3、混凝土等级标号：C50 浇筑方量：76 m³ 4、浇筑顺序：从西侧基础往东依次浇筑。 5、设计混凝土坍落度：180±20 实测值：164mm 6、安全管理情况简述：专职安全员现场监督，临时用电配电箱固定牢固，施工范围内拉彩旗封闭，并设置警示标牌。			
监理情况： 1、检查数据：轴线检查：用全站仪进行复核，最大误差 3mm，符合设计要求。 2、钢筋检查情况：钢筋配筋正确，间距符合图纸要求，箍筋加密区设置合理，锚固长度符合图集及规范要求。钢筋采用搭接连接，钢筋原材料已取样送检，复试合格。 3、模板加固检查情况：采用木方、脚手管加固模板外侧。 4、检查混凝土配合比试验报告及送货单。			
发现问题：/			
处理意见：/			
备注（包括处理结果）：/			
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 8 月 5 日		项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 08 月 05 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存____份。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-006

日期及气候：2021 年 09 月 10 日 晴		施工地点：升压站	
旁站监理的部位和工序：设备基础			
旁站监理开始时间：2021 年 9 月 10 日 9 时		旁站监理结束时间：2021 年 9 月 10 日 13 时	
施工情况： 9、施工人员4人，技术管理人员1人 10、施工机械投入：插入式振动器1台 3、混凝土等级标号：C30 浇筑方量：9.5 m³ 4、浇筑顺序：从西侧基础往东依次浇筑。 5、设计混凝土坍落度：160±30 实测值：161mm 6、安全管理情况简述：专职安全员现场监督，临时用电配电箱固定牢固，施工范围内拉彩旗封闭，并设置警示标牌。			
监理情况： 1、检查数据：轴线检查：用全站仪进行复核，最大误差 3mm，符合设计要求。 2、钢筋检查情况：钢筋配筋正确，间距符合图纸要求，箍筋加密区设置合理，锚固长度符合图集及规范要求。钢筋采用搭接连接，钢筋原材料已取样送检，复试合格。 3、模板加固检查情况：采用木方、脚手管加固模板外侧。 4、检查混凝土配合比试验报告及送货单。			
发现问题：/			
处理意见：/			
备注（包括处理结果）：/			
承包单位：_____ 质 检 员： <u>张存辉</u> 日 期：2021 年 9 月 10 日		项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>张存辉</u> 日 期：2021 年 09 月 10 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存_____份。