

旁站监理记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM9-ZLPZ-138

旁站的关键部位、工序	光伏区 2 路集电线路高压电缆耐压试验	施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司
旁站开始时间	2021 年 12 月 4 日 9 时 30 分	旁站结束时间	2021 年 12 月 4 日 11 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

直流高压发生器一台，高压电容 1 只，绝缘电阻测试仪一只，万用表一只；施工人员 6 人，检测人员均持证上岗，检测设备校定合格证书有效，试验按照规范要求进行。

施工管理人员均已到场，施工现场安全设施齐全，工作条件、环境符合要求。

发现的问题及处理情况：

耐压试验时发现，8区至14区高压电缆漏电值超标，已要求施工方查明并重做一次耐压试验。

旁站人员（签字）

秦福平

日

期 2021 年 12 月 4 日

注：本表一式一份，监理单位留存。



扫描全能王 创建

