

旁站监理记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-PZ010

日期及天气：2021 年 6 月 25 日 多云	施工地点：棒七车间
旁站监理的部位或工序：8#、9#、10#箱变基础上部圈梁混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：8:35	旁站监理结束时间：11:00
施工情况：1、施工开始时间 8:35，结束时间 11:00 2、现场施工人数 4 人，管理人员 1 人。 3、现场配备振动棒振捣，施工机具设备完好，运转正常。 4、当班完成混凝土浇筑施工，使用 C30 混凝土约 4 方。	
监理情况： 1、模板安装、钢筋绑扎验收合格。 2、现场测量混凝土塌落度 152，浇筑顺序与施工方案一致，无漏浆、爆模情况发生。 3、表面平整度满足要求，已做混凝土试块。 4、使用 C30 商品混凝土。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）	
旁站监理人员：王同富 日期：2021 年 6 月 25 日	



扫描全能王 创建

