

旁站监理记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-SGEQ-PZ011

日期及天气：2021年7月30日 晴	施工地点：2#并网点
旁站监理的部位或工序：2#开关站、15#箱变电缆终端制作	
旁站监理开始时间：9:10	旁站监理结束时间：11:05
施工情况：1、施工开始时间 9:10，结束时间 11:05 2、现场施工人数 4 人，管理人员 1 人。 3、现场配备施工机具设备完好，运转正常。 4、施工顺序：剥护套--剥电缆铠装层--剥内护绝缘层--卡接屏蔽层接地线--剥半导电层--清洁主绝缘层表面--包绕填充胶--安装三叉手套--安装绝缘套管--安装接线端子	
监理情况： 1、检查材料、设备合格性。 2、督促严格规范施工及自检。	
备注（包括处理结果）	
旁站监理人员：张永华 日期：2021年7月30日	



旁站监理记录表 ZHJL-SGEQ-PZ011



扫描全能王 创建