


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-DQ-B.5-0

日期及气候：2021.9.3 多云 23℃-13℃	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：主变就位安装	
旁站监理开始时间：08:05	旁站监理结束时间：14:22
施工情况： 施工单位投入轨道等工具，共 16 人作业。施工人员佩戴安全帽，作业区设置安全标示牌，现场安全受控。上午 08:05 分开始施工，下午 14:22 分完成主变就位工作。 主变在就位过程中平稳未出现倾斜现象，主变本体就位中心及轴线符合设计要求。 冲击记录仪记录数据、主变破氮气(干燥空气)前氮气(干燥空气)压力检查记录数据符合规范要求。 并对主变冲击记录仪所记录的冲击值记录、主变破氮气(干燥空气)前氮气(干燥空气)压力检查记录进行监理见证签字确认。	
监理情况： 主变设备就位安装前，监理人员已检查设备表面无破损，设备进场有出厂合格证明等质保文件，相关实验报告齐全，主变设备就位安装时监理人员一直在现场旁站直到安装结束，安装过程中监理人员对设备轴线、标高进行复验，对底部焊接焊缝进行检查，要求施工单位按照图纸设计要求进行安装，并要求现场工人做好安全防护措施。设备安装过程中安全及质量情况正常，顺利安装结束。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位（章）： 质 检 员：  日 期：2021 年 09 月 03 日	项目监理机构（章）： 旁站监理人员：  日 期：2021 年 9 月 3 日