

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：

日期及气候： 2021年9月11日 晴 11-25℃	施工地点： 升压站
旁站监理的部位或工序： 配电室屋面防水施工。	
旁站监理开始时间： 8:25	旁站监理结束时间： 17:00
施工情况： 施工人员4人，4支液化气喷火装置，液化气罐放置 距离明火大于10米，工具齐全，安全防护到位。	
监理情况： 防水卷材压边大于100mm，分两层铺设，第二层压缝施工， 烘烤温度合适，粘结良好，无翘边，底部涂刷有子油。	
发现问题： 无。	
处理意见： 无。	
备注（包括处理结果）： 	
承包单位： 质检员： <u>郭立新</u> 日期：2021年9月11日	项目监理单位： <u>景川工程监理</u> 旁站监理人员： <u>张松奇</u> 日期：2021年9月11日

填报说明：

由项目监理单位填写、项目监理单位存两份。