

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年9月25日	阴 14/9℃	施工地点: 送出线路N56#塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.9.25	10:00	旁站监理结束时间: 2021.9.25 11:00
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲安 日 期: 2021 年 9 月 25 日		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵煥坤 日 期: 2021 年 9 月 25 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年8月3日 约云22/18℃	施工地点: 送电线路N43塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土	
旁站监理开始时间: 2021.8.3 14:10	旁站监理结束时间: 2021.8.3 15:50
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;	
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部
质 检 员: 仝仲宽	旁站监理人员: 赵焕拉
日 期: 2021年 8 月 3 日	日 期: 2021 年 8 月 3 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年8月29日 晴 20/10℃	施工地点：送出线路N67#塔基
旁站监理的部位或工序：回填土	
旁站监理开始时间：2021.8.29 10:10	旁站监理结束时间：2021.8.29 11:40
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；	
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲安 日 期：2021年8月29日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕拉 日 期：2021年8月29日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年8月31日 多云 21/10℃	施工地点: 送电线路N23、N24塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土	
旁站监理开始时间: 2021.9.31 13:00	旁站监理结束时间: 2021.9.31 16:00
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;	
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲岩 日 期: 2021 年 8 月 31 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕坤 日 期: 2021 年 8 月 31 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年9月4日 小雨 15/10℃	施工地点: 送出线路N21塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土	
旁站监理开始时间: 2021.9.4 08:30	旁站监理结束时间: 2021.9.4 11:00
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;	
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲官 日 期: 2021 年 9 月 4 日	项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕坤 日 期: 2021 年 9 月 4 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年9月5日	雨16/9℃	施工地点：送出线路N22塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.9.5 8:00		旁站监理结束时间：2021.9.5 10:00
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲勇 日 期：2021年9月3日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵煥松 日 期：2021 年 9 月 3 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年9月6日 晴转雨 15/4℃		施工地点：送出线路 8#~17#塔基	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：2021.9.6 14:00		旁站监理结束时间：2021.9.6 15:00	
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；			
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲安 日 期：2021 年 9 月 6 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕坤 日 期：2021 年 9 月 6 日	

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年9月7日	阴转中雨 19/7℃	施工地点: 续线路NK0、NK2、NK4塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.9.7	9:00	旁站监理结束时间: 2021.9.7 12:00
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任伟安 日 期: 2021年 9 月 7 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕松 日 期: 2021 年 9 月 7 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年9月27日 多云 19/16℃		施工地点：送出线路N32塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.9.27 14:00		旁站监理结束时间：2021.9.27 15:10
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部
质 检 员：任仲富		旁站监理人员：赵焕哲
日 期：2021 年 9 月 27 日		日 期：2021 年 9 月 27 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年9月27日 多云19/6℃		施工地点：送出线路N26、N34、N34+2塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.9.27 8:20		旁站监理结束时间：2021.9.27 12:00
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部
质 检 员：任印中		旁站监理人员：赵焕松
日 期：2021 年 9 月 27 日		日 期：2021 年 9 月 27 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年9月24日 14/11℃	施工地点: 送电线路N51、N71塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土	
旁站监理开始时间: 2021.9.24 13:20	旁站监理结束时间: 2021.9.24 15:40
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;	
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员: 任印富 日 期: 2021年9月24日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵保松 日 期: 2021年9月24日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年9月13日 阵雨 14/10℃	施工地点: 送出线路N62塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土	
旁站监理开始时间: 2021.9.13 8:30	旁站监理结束时间: 2021.9.13 11:10
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;	
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 王世明 日 期: 2021年9月13日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕柱 日 期: 2021年9月13日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年9月14日	天气: 阴 19/11℃	施工地点: 送出线路N25、N76塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.9.14 9:10	旁站监理结束时间: 2021.9.14 13:00	
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: <u>王超</u> 日 期: 2021年 9 月 14 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: <u>赵焕松</u> 日 期: 2021 年 9 月 14 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年9月12日	降雨23/10℃	施工地点：线路塔N77塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.9.12	9:20	旁站监理结束时间：2021.9.12 10:30
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：王亚楠 日 期：2021年 9 月 12 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵烁强 日 期：2021 年 9 月 12 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年9月8日 天气 21/7℃	施工地点: 送出线路N63塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土	
旁站监理开始时间: 2021.9.8 9:00	旁站监理结束时间: 2021.9.8 10:50
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;	
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员: 仝印宝 日 期: 2021年9月8日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕强 日 期: 2021年9月8日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年9月11日 晴转多云 25/10℃	施工地点: 送出线路N57+2塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土	
旁站监理开始时间: 2021.9.11 10:00	旁站监理结束时间: 2021.9.11 11:30
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;	
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲安 日 期: 2021 年 9 月 11 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕松 日 期: 2021 年 9 月 11 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年9月9日 多云转晴 19/3℃		施工地点：送出线路N9、N9+1塔基	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：2021.9.9 9:30		旁站监理结束时间：2021.9.9 11:30	
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；			
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲豪 日 期：2021年9月9日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵煥拉 日 期：2021年9月9日	

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年9月7日 阴转雨 18/7℃		施工地点：送出线路N49、N72、N73塔基	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：2021.9.7 14:00		旁站监理结束时间：2021.9.7 17:00	
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；			
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲安 日 期：2021 年 9 月 7 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：张焕坤 日 期：2021 年 9 月 7 日	

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年9月6日 晴转阴 15/4℃		施工地点：送电线路N19塔基、M20	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：2021.9.6 9:10		旁站监理结束时间：2021.9.6 11:00	
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；			
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲海 日 期：2021 年 9 月 6 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕强 日 期：2021 年 9 月 6 日	

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年9月5日 小雨 16/9℃	施工地点: 送出线路N34+1、N35塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土	
旁站监理开始时间: 2021.9.5 13:40	旁站监理结束时间: 2021.9.5 15:30
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;	
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质检员: 任仲安 日期: 2021 年 9 月 5 日	项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕柱 日期: 2021 年 9 月 5 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年9月2日 多云 23/13℃		施工地点: 送出线路165kV塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.9.2 14:00		旁站监理结束时间: 2021.9.2 15:00
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲豪 日 期: 2021 年 9 月 2 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵大荣 日 期: 2021 年 9 月 2 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年8月29日 晴 20/10℃	施工地点：送出线路N6塔基
旁站监理的部位或工序：回填土	
旁站监理开始时间：2021.8.29 15:00	旁站监理结束时间：2021.8.29 16:40
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；	
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲安 日 期：2021 年 8 月 29 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：张焕松 日 期：2021 年 8 月 29 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年8月28日	晴 21/12℃	施工地点: 送出线路N38、N39#塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.8.28	13:30	旁站监理结束时间: 2021.8.28 15:30
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲安 日 期: 2021 年 8 月 28 日		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕柱 日 期: 2021 年 8 月 28 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年8月27日 多云 20/13℃		施工地点：送出线路N36塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021年8.27 9:40		旁站监理结束时间：2021.8.27 11:00
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲海 日 期：2021 年 8 月 27 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕松 日 期：2021 年 8 月 27 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年8月26日 多云20/12℃		施工地点: 送出线路N69、N70塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.8.26 14:00		旁站监理结束时间: 2021.8.26 16:00
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲安 日 期: 2021 年 8 月 27 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕柱 日 期: 2021 年 9 月 26 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年8月25日 多云 22/15℃	施工地点：送出线路N37、N66塔基
旁站监理的部位或工序：回填土	
旁站监理开始时间：2021.8.25 9:00	旁站监理结束时间：2021.8.25 11:40
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；	
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲海 日 期：2021 年 8 月 25 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕托 日 期：2021 年 8 月 25 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年8月24日 多云23 15℃		施工地点：送出线路N6#塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.8.24 16:00		旁站监理结束时间：2021.8.24 17:30
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 回填施工中发现有树根		
处理意见： 要求施工单位及时清理		
备注（包括处理结果）： 已按要求整改完成		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质检员：任仲海 日期：2021年8月24日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕松 日期：2021年8月24日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年8月17日 晴 24/11℃	施工地点: 送出线路N33塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土	
旁站监理开始时间: 2021.8.17 10:25	旁站监理结束时间: 2021.8.17 11:30
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;	
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员: 任仲豪 日 期: 2021 年 8 月 17 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕柱 日 期: 2021 年 8 月 17 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年8月16日 多云22/15℃		施工地点：送出线路N59塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.8.16 15:40		旁站监理结束时间：2021.8.16 17:00
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲海 日 期：2021 年 8 月 16 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕柱 日 期：2021 年 8 月 16 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年8月15日 约云 22/17℃		施工地点：送线路N58、N60、N61塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.8.15 9:00		旁站监理结束时间：2021.8.15 14:00
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲海 日 期：2021 年 8 月 15 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕柱 日 期：2021 年 8 月 15 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年8月13日 多云 23/18℃	施工地点: 送出线路N53塔基、N55塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土	
旁站监理开始时间: 2021.8.13 14:40	旁站监理结束时间: 2021.8.13 16:00
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;	
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。	
发现问题: 回填施工中发现有树根	
处理意见: 要求施工单位及时清理	
备注 (包括处理结果): 已按要求整改完成	
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员: 任仲安 日 期: 2021 年 8 月 13 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕柱 日 期: 2021 年 8 月 13 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年9月12日 多云 22/19℃	施工地点: 送出线路N57+1塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土	
旁站监理开始时间: 2021.9.12 16:00	旁站监理结束时间: 2021.9.12 17:30
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;	
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 无	
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员: 任付宝 日 期: 2021 年 8 月 12 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕乾 日 期: 2021 年 9 月 12 日

表 B.5. 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年8月10日 晴 24/20℃		施工地点: 送出线路 N17 塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.8.10 10:00		旁站监理结束时间: 2021.8.10 11:30
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲宝 日 期: 2021 年 8 月 10 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕松 日 期: 2021 年 8 月 10 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2024年8月9日 晴 23/19℃	施工地点：送出线路N16塔基
旁站监理的部位或工序：回填土	
旁站监理开始时间：2024.8.9 11:00	旁站监理结束时间：2024.8.9 12:00
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；	
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。	
发现问题： 回填施工中发现有 大石块	
处理意见： 要求施工单位及时清除	
备注（包括处理结果）： 已按要求整改完成	
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员：任仲宝 日 期：2024 年 8 月 9 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕松 日 期：2024 年 8 月 9 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年8月7日	晴 25/19℃	施工地点: 送出线路N57塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.8.7	15:00	旁站监理结束时间: 2021.8.7 16:00
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲安 日 期: 2021 年 8 月 7 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: _____ 日 期: 2021 年 8 月 7 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候：2021年8月6日	温度：19/15℃	施工地点：送出线路N2-N4+1塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.8.6	13:40	旁站监理结束时间：2021.8.6 15:30
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质检员：任仲安 日期：2021年8月6日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕松 日期：2021年8月6日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年8月4日	阴 20/14℃	施工地点: 送出线路N4+2、N4+8塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.8.4 10:10	旁站监理结束时间: 2021.8.4 12:00	
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲安 日 期: 2021 年 8 月 4 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕柱 日 期: 2021 年 8 月 4 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-

日期及气候: 2021年8月2日 晴 19/16℃		施工地点: 送出线路N4、N41塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.8.2 14:20		旁站监理结束时间: 2021.8.2 16:30
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲安 日 期: 2021年 8 月 2 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕柱 日 期: 2021 年 8 月 2 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-00

日期及气候: 2021年9月1日 多云 19/14℃		施工地点: 送出线路N1、N3、N42、N44、N47塔基	
旁站监理的部位或工序: 回填土			
旁站监理开始时间: 2021.9.1 9:00		旁站监理结束时间: 2021.9.1 14:00	
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;			
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无			
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲安 日 期: 2021年 8 月 1 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕超 日 期: 2021 年 9 月 1 日	

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-00

日期及气候：2021年7月31日 晴 24/19℃		施工地点：送出线路N45塔基	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：2021.7.31 14:30		旁站监理结束时间：2021.7.31 16:00	
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；			
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质检员：任仲安 日期：2021 年 7 月 31 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕松 日期：2021 年 7 月 31 日	

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-00

日期及气候: 2021年7月25日 晴转雨 26/17℃		施工地点: 3号出线塔N27塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.7.25 13:40		旁站监理结束时间: 2021.7.25 15:30
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质检员: 任仲安 日期: 2021 年 7 月 25 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕强 日期: 2021 年 7 月 25 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-00

日期及气候: 2021年7月24日 晴转阴 27/17℃		施工地点: 送出线路N29、N30、N31塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.7.24 9:30		旁站监理结束时间: 2021.7.24 14:30
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲海 日 期: 2021 年 7 月 24 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕柱 日 期: 2021 年 7 月 24 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-00

日期及气候：2021年7月23日 晴21/19℃		施工地点：送出线路N#塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.7.23 9:20		旁站监理结束时间：2021.7.23 11:40
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲安 日 期：2021 年 7 月 23 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕松 日 期：2021 年 7 月 23 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-00

日期及气候：2021年7月21日 白云 22/19℃		施工地点：送电线路N7、N8塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.7.21 10:00		旁站监理结束时间：2021.7.21 13:10
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质检员：任仲安 日期：2021年7月21日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕松 日期：2021年7月21日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-00

日期及气候：2021年7月18日 阴20/19℃		施工地点：送出线路N5、N6塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.7.18 13:20		旁站监理结束时间：2021.7.18 16:30
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲家 日 期：2021 年 7 月 18 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕松 日 期：2021 年 7 月 18 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-00

日期及气候：2021年7月16日 多云20/18℃		施工地点：送出线路N28塔基
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：2021.7.16 14:30		旁站监理结束时间：2021.7.16 15:20
施工情况： 挖机 1 台，施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；对施工人员进行安全技术交底；劳动防护用品使用符合施工要求，塔基混凝土强度符合回填土要求；		
监理情况： 1、检查塔基基础内无水、无杂物； 2、机械分层压实，每层厚度控制在 50CM 内； 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求； 4、检查标高、分层厚度、平整度，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：任仲海 日 期：2021 年 7 月 16 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：赵焕柱 日 期：2021 年 7 月 16 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-00

日期及气候: 2021年7月12日	小雨 20-17℃	施工地点: 送出线路N10、N11、N12、N13
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.7.12	10:10	旁站监理结束时间: 2021.7.12 15:00
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 回填土中发现有大石块		
处理意见: 要求施工单位及时清除		
备注 (包括处理结果): 已整改完毕		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质检员: 任仲安 日期: 2021 年 7 月 12 日		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕柱 日期: 2021 年 7 月 12 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-TJPZ-B.5-00

日期及气候: 2021年7月11日 晴 26-20℃		施工地点: 送出线路M4、N15塔基
旁站监理的部位或工序: 回填土		
旁站监理开始时间: 2021.7.11 9:20		旁站监理结束时间: 2021.7.11 12:00
施工情况: 挖机 1 台, 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 对施工人员进行安全技术交底; 劳动防护用品使用符合施工要求, 塔基混凝土强度符合回填土要求;		
监理情况: 1、检查塔基基础内无水、无杂物; 2、机械分层压实, 每层厚度控制在 50CM 内; 3、大约回填土压实系数符合图纸设计要求; 4、检查标高、分层厚度、平整度, 达到原地面标高。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果): 无		
承包单位: 山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员: 任仲安 日 期: 2021 年 7 月 11 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员: 赵焕奎 日 期: 2021 年 7 月 11 日