

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 10 月 27 日 晴转雨 10/5℃		施工地点：C13 风机位	
旁站监理的部位或工序：C13 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 10 月 27 日 13 时 10 分		旁站监理结束时间：2021 年 10 月 27 日 15 时 40 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： 张 日 期： 2021 年 10 月 27 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵峰柏 日 期： 2021 年 10 月 27 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 24 日 多云 23/15℃	施工地点：C19 风机位
旁站监理的部位或工序：C19 风机二次灌浆	
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 24 日 15 时 20 分	旁站监理结束时间：2021 年 8 月 24 日 16 时 30 分
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。	
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。	
发现问题： 锚盘底部混凝土浮浆清除不符合要求	
处理意见： 已要求重新清理，符合要求。	
备注（包括处理结果）： 合 格	
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： <u>马晨</u> 日 期： 2021 年 8 月 24 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>赵德松</u> 日 期： 2021 年 8 月 24 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 24 日 多云 23/15℃	施工地点：C12 风机位
旁站监理的部位或工序：C12 风机二次灌浆	
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 24 日 10 时 00 分	旁站监理结束时间：2021 年 8 月 24 日 11 时 40 分
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。	
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。	
发现问题： 锚盘底部混凝土浮浆清除不符合要求	
处理意见： 已要求重新清理，符合要求。	
备注（包括处理结果）： 合 格	
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： <u> </u> 日 期： 2021 年 8 月 24 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u> </u> 日 期： 2021 年 8 月 24 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 10 月 26 日 晴 8/-5℃		施工地点：C46 风机位	
旁站监理的部位或工序：C46 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 10 月 26 日 9 时 30 分		旁站监理结束时间：2021 年 10 月 26 日 11 时 40 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题：			
处理意见：			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 晨		旁站监理人员： 赵焕林	
日 期： 2021 年 10 月 26 日		日 期： 2021 年 10 月 26 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 11 月 4 日 晴转阴 12/4℃		施工地点：C36 风机位	
旁站监理的部位或工序：C36 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 11 月 4 日 15 时 45 分		旁站监理结束时间：2021 年 11 月 4 日 17 时 05 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题：			
处理意见：			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 张晨		旁站监理人员： 赵恒松	
日 期： 2021 年 11 月 4 日		日 期： 2021 年 11 月 4 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 11 月 4 日 晴转阴 12-4℃		施工地点：C50 风机位	
旁站监理的部位或工序：C50 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 11 月 4 日 10 时 27 分		旁站监理结束时间：2021 年 11 月 4 日 12 时 00 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题：			
处理意见：			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： <u>吕晨</u> 日 期： 2021 年 11 月 4 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>赵焕松</u> 日 期： 2021 年 11 月 4 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 11 月 4 日 晴转雨 12-4℃		施工地点：N07 风机位	
旁站监理的部位或工序：N07 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 11 月 4 日 8 时 30 分		旁站监理结束时间：2021 年 11 月 4 日 10 时 00 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题：			
处理意见：			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： <u>吕晨</u>		旁站监理人员： <u>赵修松</u>	
日 期： 2021 年 11 月 4 日		日 期： 2021 年 11 月 4 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 10 月 31 日 4.2.51-7℃		施工地点：N02 风机位	
旁站监理的部位或工序：N02 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 10 月 31 日 10 时 10 分		旁站监理结束时间：2021 年 10 月 31 日 12 时 00 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题：			
处理意见：			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 强		旁站监理人员： 赵一峰	
日 期： 2021 年 10 月 31 日		日 期： 2021 年 10 月 31 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 10 月 30 日 多云 7~14℃	施工地点：No 风机位
旁站监理的部位或工序：No 风机二次灌浆	
旁站监理开始时间：2021 年 10 月 30 日 8 时 30 分	旁站监理结束时间：2021 年 10 月 30 日 10 时 20 分
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。	
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。	
发现问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： 张晨 日 期： 2021 年 10 月 30 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵煥松 日 期： 2021 年 10 月 30 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 10 月 27 日 晴转多云 10-15℃		施工地点：C14 风机位	
旁站监理的部位或工序：C14 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 10 月 27 日 15 时 40 分		旁站监理结束时间：2021 年 10 月 27 日 19 时 00 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 吕晨		旁站监理人员： 赵煥松	
日 期： 2021 年 10 月 27 日		日 期： 2021 年 10 月 27 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 10 月 18 日 晴 6/-10℃	施工地点：N04 风机位
旁站监理的部位或工序：N04 风机二次灌浆	
旁站监理开始时间：2021 年 10 月 18 日 15 时 41 分	旁站监理结束时间：2021 年 10 月 18 日 19 时 00 分
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。	
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： <u>张晨</u> 日 期： 2021 年 10 月 18 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>赵煜松</u> 日 期： 2021 年 10 月 18 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 10 月 01 日 2021/10/1 30℃		施工地点：C51 风机位	
旁站监理的部位或工序：C51 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 10 月 01 日 9 时 30 分		旁站监理结束时间：2021 年 10 月 01 日 11 时 00 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 配合比不符合要求，用水量偏大。			
处理意见： 立即整改，配合比按设计规范执行。			
备注（包括处理结果）： 已按要求整改。			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 张晨		旁站监理人员： 赵焕柱	
日 期： 2021 年 10 月 01 日		日 期： 2021 年 10 月 01 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候: 2021 年 9 月 26 日 阴转小雨 16/5℃		施工地点: C01 风机位	
旁站监理的部位或工序: C01 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间: 2021 年 9 月 26 日 8 时 40 分		旁站监理结束时间: 2021 年 9 月 26 日 10 时 05 分	
施工情况: 1、施工机械发电机1台, 灌浆料搅拌机1台, 配电箱1台, 料桶数只、试块模1组; 2、灌浆料50kg/包, 50多包, 灌浆用干净水; 3、管理人员1人, 施工人员11人。			
监理情况: 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求; 2、检查用电设备和机械设备安全可靠; 3、检查锚盘的平整度符合规范要求; 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求; 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求; 6、检查灌浆料的质量资料符合要求; 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求; 8、检查用水质量情况符合规范要求; 9、检查灌浆的施工工艺符合要求; 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题: 模板底部有缝隙。			
处理意见: 用聚脲泡沫漆涂刷加剂裂缝。			
备注 (包括处理结果): 已处理, 没有漏浆现象, 符合要求。			
承包单位: 山东电力建设第三工程有限公司		监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员: 吕晨		旁站监理人员: 赵焕柱	
日 期: 2021 年 9 月 26 日		日 期: 2021 年 9 月 26 日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 25 日 阴 14/9℃		施工地点：L15 风机位	
旁站监理的部位或工序：L15 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 9 月 25 日 10 时 00 分		旁站监理结束时间：2021 年 9 月 25 日 11 时 20 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 锚盘底部浮浆清理不符合要求。			
处理意见： 要求现场施工人员立即重新清理、打毛。			
备注（包括处理结果）： 已按要求整改。			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 冯		旁站监理人员： 赵振柱	
日 期： 2021 年 9 月 25 日		日 期： 2021 年 9 月 25 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 22 日 晴 21/7℃		施工地点：N06 风机位	
旁站监理的部位或工序：N06 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 9 月 22 日 9 时 30 分		旁站监理结束时间：2021 年 9 月 22 日 10 时 50 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员：张		旁站监理人员：赵煥柱	
日 期：2021 年 9 月 22 日		日 期：2021 年 9 月 22 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 21 日 52.14/30℃		施工地点：C03 风机位	
旁站监理的部位或工序：C03 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 9 月 21 日 14 时 06 分		旁站监理结束时间：2021 年 9 月 14 日 16 时 02 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 锚盘底部混凝土浮浆没有清除干净。			
处理意见： 清除混凝土浮浆。			
备注（包括处理结果）： 已进行清除，符合要求。			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： 吕晨 日 期： 2021 年 9 月 21 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵晓程 日 期： 2021 年 9 月 21 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 21 日 , 晴 14/3℃		施工地点：C02 风机位	
旁站监理的部位或工序：C02 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 9 月 21 日 9 时 05 分		旁站监理结束时间：2021 年 9 月 21 日 11 时 10 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 冯晨		旁站监理人员： 赵晓梅	
日 期： 2021 年 9 月 21 日		日 期： 2021 年 9 月 21 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 07 日 阴 19/7℃		施工地点：C52 风机位	
旁站监理的部位或工序：C52 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 9 月 07 日 14 时 00 分		旁站监理结束时间：2021 年 9 月 07 日 15 时 30 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 张		旁站监理人员： 赵永辉	
日 期： 2021 年 9 月 07 日		日 期： 2021 年 9 月 07 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 04 日 小雨 15/10℃		施工地点：C44 风机位	
旁站监理的部位或工序：C44 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 9 月 04 日 10 时 10 分		旁站监理结束时间：2021 年 9 月 04 日 11 时 30 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： 张 日 期： 2021 年 9 月 04 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵煥柱 日 期： 2021 年 9 月 04 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 01 日 微风 23/11℃		施工地点：C37 风机位	
旁站监理的部位或工序：C37 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 9 月 01 日 9 时 30 分		旁站监理结束时间：2021 年 9 月 01 日 10 时 50 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： 邵晨 日 期： 2021 年 9 月 01 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵焕柱 日 期： 2021 年 9 月 01 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 30 日 21/10℃		施工地点：C09 风机位	
旁站监理的部位或工序：C09 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 30 日 8 时 40 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 30 日 10 时 50 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 灌浆料试块不符合要求			
处理意见： 重新进行试块制作。			
备注（包括处理结果）： 已处理符合要求。			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 马晨		旁站监理人员： 赵保松	
日 期： 2021 年 8 月 30 日		日 期： 2021 年 8 月 30 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 30 日 21/10℃		施工地点：C26 风机位	
旁站监理的部位或工序：C26 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 30 日 14 时 00 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 30 日 15 时 20 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 配电箱接线存在安全隐患，			
处理意见： 立即整改。			
备注（包括处理结果）： 已按要求整改。			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： 吕晨 日 期： 2021 年 8 月 30 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵族柱 日 期： 2021 年 8 月 30 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 30 日 天气 21/10℃		施工地点：C10 风机位	
旁站监理的部位或工序：C10 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 30 日 11 时 10 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 30 日 12 时 50 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 吕晨		旁站监理人员： 赵焕柱	
日 期： 2021 年 8 月 30 日		日 期： 2021 年 8 月 30 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 29 日 晴 20/10℃		施工地点：C27 风机位	
旁站监理的部位或工序：C27 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 27 日 13 时 10 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 27 日 14 时 25 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： 晨 日 期： 2021 年 8 月 29 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵焕柱 日 期： 2021 年 8 月 29 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 29 日 晴 20/10℃		施工地点：C35 风机位	
旁站监理的部位或工序：C35 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 29 日 14 时 00 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 29 日 15 时 30 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 锚盘表面未清理干净。			
处理意见： 立即清理。			
备注（包括处理结果）： 已按要求整改。			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 吕晨		旁站监理人员： 赵焕柱	
日 期： 2021 年 8 月 29 日		日 期： 2021 年 8 月 29 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 29 日 晴 20/16℃		施工地点：C34 风机位	
旁站监理的部位或工序：C34 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 29 日 9 时 00 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 29 日 10 时 20 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 晨		旁站监理人员： 赵峰柱	
日 期： 2021 年 8 月 29 日		日 期： 2021 年 8 月 29 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 25 日 多云 22/15℃		施工地点：N09 风机位	
旁站监理的部位或工序：N09 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 25 日 9 时 30 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 25 日 11 时 10 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 锚盘底部浮浆未清理干净。			
处理意见： 要求施工人员立即清理。			
备注（包括处理结果）： 已按要求整改。			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 马晨		旁站监理人员： 赵焕柱	
日 期： 2021 年 8 月 25 日		日 期： 2021 年 8 月 25 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 24 日 22.3/15℃		施工地点：C45 风机位	
旁站监理的部位或工序：C45 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 24 日 8 时 50 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 24 日 10 时 15 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： 张 日 期： 2021 年 8 月 24 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵煥柱 日 期： 2021 年 8 月 24 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 23 日 50% 25/18℃		施工地点：C11 风机位	
旁站监理的部位或工序：C11 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 23 日 10 时 20 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 23 日 11 时 50 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 配合比不符合要求，用水量偏大。			
处理意见： 已按要求整改。			
备注（包括处理结果）： 符合要求。			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 张		旁站监理人员： 赵焕柱	
日 期： 2021 年 8 月 23 日		日 期： 2021 年 8 月 23 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 22 日 24/17℃		施工地点：C21 风机位	
旁站监理的部位或工序：C21 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 22 日 9 时 20 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 22 日 10 时 50 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员：吕晨		旁站监理人员：赵焕柱	
日 期：2021 年 8 月 22 日		日 期：2021 年 8 月 22 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 21 日 晴 25/17℃	施工地点：L08 风机位
旁站监理的部位或工序：L08 风机二次灌浆	
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 21 日 9 时 30 分	旁站监理结束时间：2021 年 8 月 21 日 11 时 10 分
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。	
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： 吕晨 日 期： 2021 年 8 月 21 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵焕柱 日 期： 2021 年 8 月 21 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 21 日 晴 25/17℃		施工地点：C30 风机位	
旁站监理的部位或工序：C30 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 21 日 9 时 30 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 21 日 10 时 50 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 晨		旁站监理人员： 赵煥柱	
日 期： 2021 年 8 月 21 日		日 期： 2021 年 8 月 21 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 20 日 晴 23/16℃		施工地点：C20 风机位	
旁站监理的部位或工序：C20 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 20 日 9 时 00 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 20 日 10 时 30 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 张		旁站监理人员： 赵煥柱	
日 期： 2021 年 8 月 20 日		日 期： 2021 年 8 月 20 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 16 日 风 22/15℃		施工地点：N12 风机位	
旁站监理的部位或工序：N12 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 16 日 10 时 10 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 16 日 11 时 40 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 张		旁站监理人员： 赵焕柱	
日 期： 2021 年 8 月 16 日		日 期： 2021 年 8 月 16 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 16 日 22.1/15℃		施工地点：C29 风机位	
旁站监理的部位或工序：C29 风机二次灌浆			
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 16 日 14 时 10 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 16 日 15 时 50 分	
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。			
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。			
发现问题： 锚盘平整度不符合要求。			
处理意见： 立即进行调整。			
备注（包括处理结果）： 符合设计要求。			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员： 张		旁站监理人员： 赵焕柱	
日 期： 2021 年 8 月 16 日		日 期： 2021 年 8 月 16 日	

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJPZ—B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 16 日 22/15℃		施工地点：C28 风机位
旁站监理的部位或工序：C29 风机二次灌浆		
旁站监理开始时间：2021 年 8 月 16 日 9 时 15 分		旁站监理结束时间：2021 年 8 月 16 日 10 时 50 分
施工情况： 1、施工机械发电机1台，灌浆料搅拌机1台，配电箱1台，料桶数只、试块模1组； 2、灌浆料50kg/包，50多包，灌浆用干净水； 3、管理人员1人，施工人员11人。		
监理情况： 1、检查施工现场安全技术交底情况复核要求； 2、检查用电设备和机械设备安全可靠； 3、检查锚盘的平整度符合规范要求； 4、检查锚盘底部混凝土浮浆、泥浆杂物清除符合要求； 5、检查模板大小和漏浆情况符合要求； 6、检查灌浆料的质量资料符合要求； 7、检查灌浆料水质和配合比符合要求； 8、检查用水质量情况符合规范要求； 9、检查灌浆的施工工艺符合要求； 10、灌浆料试块1组符合要求。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 质 检 员： 张晨 日 期： 2021 年 8 月 16 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵煥柱 日 期： 2021 年 8 月 16 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。