

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 31 日 晴 21/11℃		施工地点：C52 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：8 月 31 日 9 时 30 分		旁站监理结束时间：8 月 31 日 11 时 30 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员： <u>吕振</u> 日 期： 2021 年 8 月 31 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>赵焕松</u> 日 期： 2021 年 8 月 31 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 30 日 22.4/10.9		施工地点：4# 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：8 月 30 日 16 时 00 分		旁站监理结束时间：8 月 30 日 18 时 00 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员： <u>吕晨</u> 日 期： 2021 年 8 月 30 日		项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>赵焕强</u> 日 期： 2021 年 8 月 30 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 30 日 晴 21/10℃		施工地点：C20 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：8 月 30 日 11 时 20 分		旁站监理结束时间：8 月 30 日 13 时 30 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题：无			
处理意见：无			
备注（包括处理结果）：无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员：_____ 日 期：2021 年 8 月 30 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 8 月 30 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 30 日 55℃ 21/10℃		施工地点：C12 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：9 月 30 日 8 时 10 分		旁站监理结束时间：9 月 30 日 10 时 40 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题： 回填施工中发现风机基础内有杂物			
处理意见： 要求施工单位及时清理			
备注（包括处理结果）：已按要求清理干净			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员： <u>吕 俊</u> 日 期： 2021 年 8 月 30 日		项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>赵焕柱</u> 日 期： 2021 年 8 月 30 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 29 日 晴 20/10℃		施工地点：034 机位
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：8 月 29 日 8 时 00 分	旁站监理结束时间：8 月 29 日 10 时 40 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。		
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员： <u>吕晨</u> 日 期： 2021 年 8 月 29 日		项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>赵煥廷</u> 日 期： 2021 年 8 月 29 日

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 29 日 晴 20/10℃		施工地点：C21 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：8 月 29 日 14 时 30 分		旁站监理结束时间：8 月 29 日 16 时 10 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员： <u> </u> 日 期： 2021 年 8 月 29 日		项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u> </u> 日 期： 2021 年 8 月 29 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 28 日 晴 16/6℃		施工地点：C10 机位
旁站监理的部位或工序：回填土		
旁站监理开始时间：8 月 28 日 9 时 30 分	旁站监理结束时间：8 月 28 日 13 时 30 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。		
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员： <u>吕晨</u> 日 期： 2021 年 8 月 28 日		项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>赵焕奎</u> 日 期： 2021 年 8 月 28 日

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 30 日	施工地点：C91 机位
旁站监理的部位或工序：回填土	
旁站监理开始时间：9 月 30 日 10 时 20 分	旁站监理结束时间：9 月 30 日 15 时 00 分
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。	
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技术 员：吕 晨 日 期：2021 年 9 月 30 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：赵焕柱 日 期：2021 年 9 月 30 日

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 24 日 阴 14/9℃		施工地点：C01 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：9 月 24 日 9 时 30 分		旁站监理结束时间：9 月 24 日 15 时 00 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员：吕 晨 日 期：2021 年 9 月 24 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：赵焕强 日 期：2021 年 9 月 24 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 21 日	施工地点：03 机位
旁站监理的部位或工序：回填土	
旁站监理开始时间：9 月 21 日 9 时 00 分	旁站监理结束时间：9 月 21 日 13 时 00 分
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。	
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员：吕 晨 日 期：2021 年 9 月 21 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：赵煥拉 日 期：2021 年 9 月 21 日

旁站记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候: 2021 年 9 月 21 日 天气 14/30		施工地点: 02 机位	
旁站监理的部位或工序: 回填土			
旁站监理开始时间: 9 月 21 日 13 时 30 分		旁站监理结束时间: 9 月 21 日 17 时 20 分	
施工情况: 1) 挖机 1 台, 压路振动车 1 台, 铲车 1 台, 发电机 1 台, 抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人; 土料采用挖掘机就地取土; 3) 对施工人员进行安全技术交底; 回填土料内无杂物; 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况: 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求; 2、上道工序已进行交接验收, 基础接地网已进行验收符合要求; 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求; 4、回填土土质符合风机回填要求; 5、机械分层压实, 每层厚度控制在 30cm—50cm 内; 6、土质压实度系数须在 0.96 以上, 检查分层见证环刀取样的数量符合要求; 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实, 达到原地面标高。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果): 无			
承包单位: 山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员: 吕晨 日 期: 2021 年 9 月 21 日		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 赵焕松 日 期: 2021 年 9 月 21 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 30 日 多云 21/10℃		施工地点：C26 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：9 月 30 日 9 时 40 分		旁站监理结束时间：9 月 30 日 15 时 20 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员： 吕 晨 日 期： 2021 年 9 月 30 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵煥松 日 期： 2021 年 9 月 30 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 29 日 晴 20/16℃		施工地点：C27 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：8 月 29 日 9 时 30 分		旁站监理结束时间：8 月 29 日 14 时 10 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员：吕 晨 日 期：2021 年 8 月 29 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：赵煥奎 日 期：2021 年 8 月 29 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 23 日 9 月 23 日 18 时		施工地点：N09 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：9 月 23 日 14 时 00 分		旁站监理结束时间：9 月 23 日 19 时 00 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题：			
回填施工发现风机基础内有杂物			
处理意见：			
要求施工单位及时清理			
备注（包括处理结果）：已按要求清理干净			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技术 员：吕 晨		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：赵煥松	
日 期：2021 年 8 月 23 日		日 期：2021 年 9 月 23 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 20 日 晴 23/16℃		施工地点：L04 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：8 月 20 日 10 时 10 分		旁站监理结束时间：8 月 20 日 15 时 00 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员： 吕 晨 日 期： 2021 年 8 月 20 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵焕华 日 期： 2021 年 8 月 20 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 19 日 中雨 22/15℃		施工地点：C30 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：8 月 19 日 13 时 30 分		旁站监理结束时间：8 月 19 日 17 时 20 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员： 吕 晨 日 期： 2021 年 8 月 19 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 赵焕柱 日 期： 2021 年 8 月 19 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 9 月 15 日 22/17℃		施工地点：C29 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：9 月 15 日 10 时 00 分		旁站监理结束时间：9 月 15 日 14 时 20 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员：吕晨 日 期：2021 年 8 月 15 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：赵焕柱 日 期：2021 年 8 月 15 日	

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 13 日 晴 23/18℃

施工地点：N12 机位

旁站监理的部位或工序：回填土

旁站监理开始时间：8 月 13 日 14 时 10 分

旁站监理结束时间：8 月 13 日 17 时 00 分

施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。

2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土；

3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物；

4) 现场安全文明措施已落实到位。

监理情况：

1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求；

2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求；

3、风机基础混凝土强度达到回填土要求；

4、回填土土质符合风机回填要求；

5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内；

6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求；

7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。

发现问题：

回填土中夹有大石块

处理意见：

要求施工单位及时清除

备注（包括处理结果）：已按要求整改完成

承包单位：山东电力建设第三工程有限公司

项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

技术人员：吕 晨

旁站监理人员：赵煥拉

日期：2021 年 8 月 13 日

日期：2021 年 8 月 13 日

旁站记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.05—0

日期及气候：2021 年 8 月 12 日 温度 22/19℃		施工地点：C24 机位	
旁站监理的部位或工序：回填土			
旁站监理开始时间：8 月 12 日 9 时 20 分		旁站监理结束时间：8 月 12 日 14 时 30 分	
施工情况：1) 挖机 1 台，压路振动车 1 台，铲车 1 台，发电机 1 台，抽水泵 1 台。 2) 施工人员 2 人；土料采用挖掘机就地取土； 3) 对施工人员进行安全技术交底；回填土料内无杂物； 4) 现场安全文明措施已落实到位。			
监理情况： 1、风机基础内垃圾、杂物已清除、基础内水已抽干符合回填要求； 2、上道工序已进行交接验收，基础接地网已进行验收符合要求； 3、风机基础混凝土强度达到回填土要求； 4、回填土土质符合风机回填要求； 5、机械分层压实，每层厚度控制在 30cm—50cm 内； 6、土质压实度系数须在 0.96 以上，检查分层见证环刀取样的数量符合要求； 7、检查标高与设计图纸相符分层厚度、分层压实，达到原地面标高。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）： 无			
承包单位：山东电力建设第三工程有限公司 技 术 员： <u>王 晨</u> 日 期： 2021 年 8 月 12 日		项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>赵康强</u> 日 期： 2021 年 8 月 12 日	