

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 6 月 16 日	小雨	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位试桩		
旁站监理开始时间：8：30		旁站监理结束时间：14：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成试桩作业完成 4 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 有两根桩打爆裂		
处理意见： 要求及时与设计联系商讨解决方案		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 6 月 16 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 6 月 16 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 6 月 25 日	阴	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：30		旁站监理结束时间：16：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成试桩作业完成 13 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 发现部分桩体垂直度偏差		
处理意见： 要求施工单位对垂直度进行纠偏		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 6 月 25 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 6 月 25 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 6 月 26 日	多云	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：30		旁站监理结束时间：18：10
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 10 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 6 月 26 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 6 月 26 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 6 月 27 日	多云	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：9：00		旁站监理结束时间：18：30
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 10 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无安全警戒线及警戒标识		
处理意见： 尽快完善现场安全文明施工，设置警戒线及警戒标识		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 6 月 27 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 6 月 27 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 6 月 28 日	多云	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：30		旁站监理结束时间：17：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 8 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 6 月 28 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 6 月 28 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 6 月 29 日	多云	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：9：00		旁站监理结束时间：18：05
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 12 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目 质 检 员：  日 期：2021 年 6 月 29 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 6 月 29 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 6 月 30 日	多云	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：7：50		旁站监理结束时间：16：30
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 10 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质检员：  日期：2021 年 6 月 30 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日期：2021 年 6 月 30 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—



日期及气候：2021 年 7 月 1 日	雷阵雨	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：8: 00		旁站监理结束时间：18: 00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 10 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 1 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 1 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 7 月 2 日	雷阵雨	施工地点：C37、C44 号机位
旁站监理的部位或工序：C37、C44#机位打桩		
旁站监理开始时间：8:20		旁站监理结束时间：18:00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 17 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 现场安全文明施工未到位，未设置警戒线及警戒标识		
处理意见： 要求施工单位尽快完善现场安全文明施工，设置警戒线及警戒标识		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 2 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 2 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 7 月 3 日	雷阵雨	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：18：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 19 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 3 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 3 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 7 月 4 日	阴	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：9：10	旁站监理结束时间：16：30	
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 11 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 4 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 4 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 7 月 5 日	小雨	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：15：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 7 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质检员：  日期：2021 年 7 月 5 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日期：2021 年 7 月 5 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—



日期及气候：2021 年 7 月 6 日	阴	施工地点：C37、C44 号机位
旁站监理的部位或工序：C37、C44#机位打桩		
旁站监理开始时间：7：30		旁站监理结束时间：18：30
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 20 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 现场检查发现施工临时用电未设置漏电保护		
处理意见： 要求施工单位立即整改，设置三级箱漏电保护		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质检员：  日期：2021 年 7 月 6 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日期：2021 年 7 月 6 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 7 月 7 日	晴	施工地点：C37、C44 号机位
旁站监理的部位或工序：C37、C44#机位打桩		
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：18:30	
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 28 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 7 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 7 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 7 月 8 日	晴	施工地点：C37、C44 号机位
旁站监理的部位或工序：C37、C44#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：10		旁站监理结束时间：18：20
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 25 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 发现部分桩体垂直度偏差		
处理意见： 要求施工单位对垂直度进行纠偏		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 8 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 8 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 7 月 9 日	晴	施工地点：C37、C44 号机位
旁站监理的部位或工序：C37、C44#机位打桩		
旁站监理开始时间：7：10	旁站监理结束时间：18：30	
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 36 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 9 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 9 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 7 月 10 日	晴	施工地点：C37、C44 号机位
旁站监理的部位或工序：C37、C44#机位打桩		
旁站监理开始时间：8: 00		旁站监理结束时间：18: 00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 22 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 部分桩体发生倾斜现象，垂直度不符合要求		
处理意见： 要求施工单位加强施工工艺，严格控制锤击力度，保证桩身垂直度		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 10 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 10 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—



日期及气候：2021 年 7 月 11 日	晴	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：18：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 8 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 11 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 11 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 7 月 12 日	小雨	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：18：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 11 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 12 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 12 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 7 月 13 日	阴	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：14：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 4 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 施工现场安全文明施工设施不到位，未设置警戒线及警戒标识		
处理意见： 要求施工单位尽快整改，完善安全文明施工设施，设置警戒线及警戒标识		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 13 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 13 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 7 月 15 日	晴	施工地点：C37 号机位
旁站监理的部位或工序：C37#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：10	旁站监理结束时间：17：00	
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 11 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 15 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 15 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 7 月 16 日	多云	施工地点：C02 号机位
旁站监理的部位或工序：C02#机位试桩		
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：14：30
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成试桩作业完成 5 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 16 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 16 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 7 月 17 日	阴	施工地点：C02 号机位
旁站监理的部位或工序：C02#机位打桩		
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：15:00	
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 6 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 部分桩体发生倾斜现象，垂直度不符合要求		
处理意见： 要求施工单位加强施工工艺，严格控制锤击力度，保证桩身垂直度		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 17 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 17 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 7 月 19 日	阴	施工地点：C02 号机位
旁站监理的部位或工序：C02#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：20		旁站监理结束时间：17：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 16 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 19 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 19 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 7 月 21 日	多云	施工地点：C02 号机位
旁站监理的部位或工序：C02#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：18：00	
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 14 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 施工临时用电未设置漏电保护，发电机未接地		
处理意见： 要求施工单位立即整改，对临时用电设置三级箱漏电保护，做好设备接地		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 21 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 21 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 7 月 28 日	阴	施工地点：C02 号机位
旁站监理的部位或工序：C02#机位打桩		
旁站监理开始时间：9：00	旁站监理结束时间：18：30	
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 20 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 28 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 28 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 7 月 31 日	晴	施工地点：C03 号机位
旁站监理的部位或工序：C03#机位试桩		
旁站监理开始时间：8: 00	旁站监理结束时间：15: 30	
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成试桩作业完成 7 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 部分桩体发生倾斜现象，垂直度不符合要求。		
处理意见： 要求施工单位加强施工工艺，严格控制锤击力度，保证桩身垂直度。		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 7 月 31 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 7 月 31 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 8 月 1 日	多云	施工地点：C03 号机位
旁站监理的部位或工序：C03#机位打桩		
旁站监理开始时间：7：30		旁站监理结束时间：16：50
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 17 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 1 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 9 月 1 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 8 月 3 日	多云	施工地点：C03 号机位
旁站监理的部位或工序：C03#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：10	旁站监理结束时间：17：05	
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 17 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 现场安全文明施工未落实到位，未设置警戒线及警戒标识		
处理意见： 要求施工单位尽快整改完善安全文明设施，设置警戒线及警戒标识		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 3 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 8 月 3 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—



日期及气候：2021 年 8 月 4 日	阴	施工地点：C03 号机位
旁站监理的部位或工序：C03#机位打桩		
旁站监理开始时间：9：00	旁站监理结束时间：17：00	
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 19 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 4 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 8 月 4 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—



日期及气候：2021 年 8 月 5 日	多云	施工地点：C03 号机位
旁站监理的部位或工序：C03#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：17：20
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 13 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 5 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 8 月 5 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 8 月 9 日	晴	施工地点：C01 号机位
旁站监理的部位或工序：C01#机位试桩		
旁站监理开始时间：8: 00		旁站监理结束时间：16: 00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成试桩作业完成 7 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 部分桩体发生倾斜现象，垂直度不符合要求。		
处理意见： 要求施工单位加强施工工艺，严格控制锤击力度，保证桩身垂直度。		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 9 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 8 月 9 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 8 月 11 日	晴	施工地点：C01 号机位
旁站监理的部位或工序：C01#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：17：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 14 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 11 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 8 月 11 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—



日期及气候：2021 年 8 月 12 日	多云	施工地点：C01 号机位
旁站监理的部位或工序：C01#机位打桩		
旁站监理开始时间：9: 00		旁站监理结束时间：18: 30
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 20 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 12 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 8 月 12 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 8 月 13 日	多云	施工地点：C01 号机位
旁站监理的部位或工序：C01#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：10		旁站监理结束时间：18：10
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 27 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 13 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 8 月 13 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 8 月 14 日	多云	施工地点：C01 号机位
旁站监理的部位或工序：C01#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：15：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 5 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 14 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 8 月 14 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 8 月 25 日	多云	施工地点：N04 号机位
旁站监理的部位或工序：N04#机位试桩		
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：14:00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成试桩作业完成 4 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 25 日		项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 8 月 25 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 8 月 29 日	晴	施工地点：N04 号机位
旁站监理的部位或工序：N04#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：20		旁站监理结束时间：17：10
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 15 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 施工现场安全文明施工未落实到位，未设置警戒线及警戒标识		
处理意见： 要求施工单位及时整改完善，设置警戒线及警戒标识		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 29 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 8 月 29 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 8 月 31 日	雷阵雨转多云	施工地点：N04 号机位
旁站监理的部位或工序：N04#机位打桩		
旁站监理开始时间：9：00		旁站监理结束时间：17：20
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 16 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 8 月 31 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 8 月 31 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 9 月 1 日	多云转雷阵雨	施工地点：N04 号机位
旁站监理的部位或工序：N04#机位打桩		
旁站监理开始时间：8：00		旁站监理结束时间：18：00
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 23 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 9 月 1 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 9 月 1 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—


日期及气候：2021 年 9 月 2 日	雷阵雨转多云	施工地点：N04 号机位
旁站监理的部位或工序：N04#机位打桩		
旁站监理开始时间：830		旁站监理结束时间：17：30
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 19 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工 项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 9 月 2 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沾 源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 9 月 2 日

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—PZJL—B.5—

日期及气候：2021 年 9 月 3 日	多云转雷阵雨	施工地点：N04 号机位
旁站监理的部位或工序：N04#机位打桩		
旁站监理开始时间：8: 00		旁站监理结束时间：17: 20
施工情况： 1、施工人员 7 人，管理人员 3 人； 2、施工机械：发电机一台，打桩机一台，技术员到现场； 3、施工工艺：采用锤击法； 4、预应力管桩为工厂预制（外购），管桩质量和规格符合设计要求； 5、吊插前经检查桩架、桩位、桩身准确定位，质量合格，吊点位置符合要求； 6、机械设备工作运转正常； 7、完成打桩作业完成 15 根；		
监理情况： 1、检查施工工艺按照已批准的施工组织设计（方案）执行； 2、检查特种作业人员持证上岗、机械操作证、电焊作业证； 3、检查桩按要求进入设计要求打入的持力地层的到位情况； 4、统计锤击数量符合设计要求；		
发现问题： 无		
处理意见： 无		
备注（包括处理结果）： 无		
承包单位：山东电力工程建设第三有限公司施工项目部 质 检 员：  日 期：2021 年 9 月 3 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部 旁站监理人员：  日 期：2021 年 9 月 3 日