

旁站监理记录表

工程名称：一汽总部 DBN 园区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHD-HQ-PZ—004

日期	2021.10.18	天气	晴	气温	10-26
施工部位	1#2#3#4#箱变基础底板	旁站部位及工序	箱变基础 C30 混凝土浇灌		
旁站开始时间	下午 13:00	旁站结束时间	下午 14:20		

施工情况：

- 1、施工管理人员及相关班组人员均到位。
- 2、施工机械：振动器 1 台，商混车 1 台。
- 3、浇筑塔基基础，强度等级 C30，
- 4、采用汽车运送商品混凝土
- 5、现场布置满足现场施工要求。
- 6、基础钢筋、模板已验收通过。
- 7、制作 C30 砼试块一组。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位。
- 3、整个浇筑过程进行全场旁站监理，浇筑方量约为 10 m³
- 4、商砼车供料及时。
- 5、满足设计和施工要求。
- 6、检查模板平整度、支模架牢固程度、砼振捣力度、振捣间距、砼表面平整度等符合要求。
- 7、整个浇筑过程未出现异常情况，施工操作基本按相关规范要求施工。

发现问题：

检查个别人员没戴安全帽，局部砼浇灌振捣不到位

处理意见：

现场和负责人沟通加强安全教育，进入施工现场必须正确佩戴安全帽及砼振捣密实的重要性


备注（包括处理结果）：

存在问题已解决复核检查符合要求


施工单位：

项目监理部：

质检员（签字）：



旁站人员（签字）：



2022 年 10 月 18 日

2022 年 10 月 18 日