



旁站监理记录表

工程名称：一汽总部 DBN 园区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHD-HQ-PZ—005

日期	2021.10.22	天气	晴	气温	10-26
施工部位	1#2#3#4#箱变基础底板	旁站部位及工序	箱变基础 C30 混凝土圈梁浇灌		
旁站开始时间	上午 8: 30	旁站结束时间	下午 14:20		
施工情况： 1、施工管理人员及相关班组人员均到位。 2、施工机械：振动器_1_台，商混车_1_台。 3、浇筑塔基基础，强度等级_C30_， 4、采用汽车运送商品混凝土 5、现场布置满足现场施工要求。 6、基础钢筋、模板已验收通过。 7、制作 C30 砼试块一组。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位。 3、整个浇筑过程进行全场旁站监理，浇筑方量约为_7_m³ 4、商砼车供料及时。 5、满足设计和施工要求。 6、检查模板平整度、支模架牢固程度、砼振捣力度、振捣间距、砼表面平整度等符合要求。 7、整个浇筑过程未出现异常情况，施工操作基本按相关规范要求施工。					
发现问题： 检查个别人员没戴安全帽，局部砼浇灌振捣不到位					
处理意见： 现场和负责人沟通加强安全教育，进入施工现场必须正确佩戴安全帽及砼振捣密实的重要性					
备注（包括处理结果）： 存在问题已解决复核检查符合要求					
施工单位：  质检员（签字）： 2022 年 10 月 22 日			项目监理部： 旁站人员（签字）：  2022 年 10 月 22 日		