

旁站监理记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHD-HQ-PZ—002

日期	2022.7.23	天气	阴	气温	20-28
施工部位	板 1#2#箱变基础梁柱	旁站部位及工序	箱变基础柱梁板 C30 混凝土浇灌		
旁站开始时间	下午 18: 30	旁站结束时间	下午 22:10		
施工情况： 1、施工管理人员及相关班组人员均到位。 2、施工机械：振动器 <u>1</u> 台，商混车 <u>1</u> 台。 3、浇筑塔基基础，强度等级 <u>C30</u>， 4、采用汽车运送商品混凝土 5、现场布置满足现场施工要求。 6、基础钢筋、模板已验收通过。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位。 3、整个浇筑过程进行全场旁站监理，浇筑方量约为 <u>6.5</u> m³ 4、商砼车供料连续、及时。 5、满足设计和施工要求。 6、检查模板平整度、支模架牢固程度、砼振捣力度、振捣间距、砼表面平整度等符合要求。 7、整个浇筑过程未出现异常情况，施工操作基本按相关规范要求施工。					
发现问题： 平台个别部位钢筋保护厚度不够，晚上下雨浇灌砼做好安全防护及充足的照明。					
处理意见： 要求加钢筋保护层垫块及做好上述问题处理					
备注（包括处理结果）： 存在问题已解决复核检查符合要求					
施工单位：一汽红旗厂区20MW屋顶分布式光伏发电项目 项目专用章 质检员（签字）：曲波 2022 年 7 月 23 日		项目监理部： 旁站人员（签字）：[Signature] 2022 年 7 月 23 日			