

## 旁站监理记录表

工程名称：一汽红旗屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQPZ-10

日期及气候：2023.2.10 中雪 0℃~8℃

施工单位：国网吉林综合能源服务有限公司

旁站监理的部位或工序：3#4#5#箱变做电气交接试验及高压电缆耐压试验

旁站监理开始时间：11:40

旁站监理结束时间：13:30

施工的关键部位、关键工序施工情况：

一汽红旗项目现场对3#4#5#箱变进行电气设备交接试验及电缆耐压试验，现场人员操作证、设备齐全，现场做好安全防护措施。监理人员首先对现场检测单位、检测人员的相关资质进行核查，对检测设备的使用鉴定证书进行核查；核查箱变耐压试验分别在每一相上进行，其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。检查现场箱变设备是否有专人看管，不让其他人靠近。

旁站监理开始时间：

旁站监理结束时间：


监理情况：

监理人员一直在现场旁站至试验结束，箱变设备交接试验结果符合设计、规范要求，试验过程中未发现异常。高压电缆耐压最终数值符合要求。

发现问题及处理意见：

无。

旁站监理人员（签字）：



2023年2月10日