

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.09.04 晴转多云 17~27℃		工程地点：升压站
旁站监理的部位或工序：中控室基础浇筑		
旁站监理开始时间：14:36		旁站监理结束时间：18:10
施工情况： 1. 施工人员 6 人，管理人员 2 人； 2. 混凝土运输车 3 辆，泵车 1 台，振捣器 1 台； 3. 浇筑过程人员分工明确，浇筑有序，振捣充分； 4. 浇筑混凝土为 C30 商砼，总方量 72m³； 5. 浇筑未发生安全事故；		
监理情况： 1. 监理 1 人， 2. 检查混凝土标号为 C30，符合要求； 3. 检查钢筋及支模，具备浇筑条件； 4. 人员配备及现场管理满足要求； 5. 浇筑过程振捣充分；		
发现问题： 混凝土运输车及泵车待料过程有漏料情况，造成浪费。		
处理意见： 要求施工单位及时派人清扫泵车槽或运作他用。		
备注： 施工单位已派人及时清理。		
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：柳国明 日期：2021.9.4		项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：秦瑞子 日期：2021.09.04

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。