

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.08.18. 晴	工程地点：升石路
旁站监理的部位或工序：过路管基及围墙管基	
旁站监理开始时间：6:20	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 1、施工人员16人 输送泵1辆、混凝土罐车4辆、振捣棒2台，现场管理人员、安全员2名、木工、钢筋工，现场监督振捣浇筑，振捣过程充分。 2、商品混凝土，型号：P42.5，用量：1-1m³ 3、现场现场安全工作到位可控。	
监理情况： 监理人员2名。 1、查看作业人员数量，工器具电气线路安全可靠，满足规范要求。 2、检查钢筋规格型号、间距、间距、尺寸。 3、查看商品混凝土配合比，并做坍落度、试块。	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质 检 员：胡月明 日 期：2021.08.18	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李帮学 日 期：2021.08.18

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。