

旁站监理记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及天气: 晴. 23℃-30℃ 2021.7.28	施工单位: 四川省送变电建设有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 升压站主变基础垫层 C15 混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 13:41	旁站监理结束时间: 16:23
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工人员 18 人, 施工机械: 混凝土灌车、吊车 1 辆、料斗 1 个、振捣器 2 台、发电机 2 台, 浇筑顺序及方法: 按照施工方案、操作工艺施工。 2、施工工具: 插入式振动棒 1 根、铁锹、木抹子、钢抹子; 3、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; 4、混凝土浇筑过程符合设计要求;	
发现的问题及处理情况: 1、质检员已到位。 2、施工机械良好。 3、混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子试验报告齐全。 4、混凝土塌落值 符合要求。 5、振捣方法: 紧插慢拔, 振捣点布置成梅花形, 振捣间距不大于 500mm; 振捣点时间及移位符合要求。 6、模板支撑牢固, 未发现涨模、跑模现象。	
旁站监理人员 (签字): 许青松 2021 年 7 月 28 日	

注： 本表一式一份，监理项目部留存。