


旁站监理记录

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候: 2021.10.08.	工程地点: 升平镇
旁站监理的部位或工序: 吊杆油池基础	
旁站监理开始时间: 12:00	旁站监理结束时间: 18:30
施工情况: 1. 施工人员 14 人 泵送车 1 辆、混凝土车 3 辆 振捣棒 2 台。 2. 现场管理人员: 安全员、电工、木工、钢筋工、现场监理施工作业振捣。 3. 商品混凝土型号: C30p6 用量: 91m³ 4. 浇筑现场 钢筋位置到位可控。	
监理情况: 1. 旁站人员 2 名。 2. 查看吊杆数量、工器具电气线路、安全可靠、满足浇筑要求。 3. 检查钢筋规格型号、间距、锚固长度及垫块尺寸。 4. 查看商品混凝土配合比、坍落度、试块。	
发现问题:	
处理意见:	
备 注:	
施工单位: 四川省送变电建设有限责任公司 质检员:  日期: 2021.10.08	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员:  日期: 2021.10.08.

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。