

# 旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

|                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2021.10.19 晴 5~23℃                                                                                                                                                      | 工程地点：升平镇                                                                     |
| 旁站监理的部位或工序：二次室屋面浇筑                                                                                                                                                            |                                                                              |
| 旁站监理开始时间：7:30                                                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：17:00                                                               |
| <p>施工情况：</p> <p>1. 施工人员 4 人 输送泵 1 辆，混凝土罐车 3 辆，振捣棒 2 台，现场管理人员 2 名，安全员 2 名，木工 2 名，钢筋工 2 名，现场监督振捣过程，振捣过程充分。</p> <p>2. 商品混凝土，型号：P.42.5，用量：176m³</p> <p>3. 现场安全工作到位可控，无安全事故发生。</p> |                                                                              |
| <p>监理情况：</p> <p>1. 查看作业人员数量，工器具电气线路，安全可靠，满足规范要求。</p> <p>2. 检查钢筋规格型号，间距，锚固长度。</p> <p>3. 查看商品混凝土合格证，并做坍落度试验。</p>                                                                |                                                                              |
| <p>发现问题：</p> <p>屋面部分保温材料铺设不到位。</p>                                                                                                                                            |                                                                              |
| <p>处理意见：</p> <p>要求施工单位整改。</p>                                                                                                                                                 |                                                                              |
| 备 注：                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| <p>施工单位：</p> <p>四川省送变电建设有限责任公司</p> <p>质检员：[签名]</p> <p>日期：2021.10.19</p>                                                                                                       | <p>项目监理机构：</p> <p>常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：[签名]</p> <p>日期：2021.10.19</p> |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。