

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.09.06 阴转雨 16℃		工程地点：升压站
旁站监理的部位或工序：升压站围墙基础浇筑		
旁站监理开始时间：7:30	旁站监理结束时间：16:10	
施工情况： 1. 施工人员 4 人，管理人员 2 人； 2. 混凝土运输车 1 辆，挖机 1 台；振捣器 1 台； 3. 浇筑混凝土为 C30 商砼，浇筑 1 人铲料，2 人振捣 1 人抹平。 4. 浇筑环境安全可靠。		
监理情况： 1. 监理 1 人 2. 浇筑前对浇筑人员进行交底； 3. 混凝土标号符合设计要求，现场施工有序； 4. 浇筑过程振捣充分，模板支护牢固。		
发现问题： 混凝土运输车运送速度慢 3 点。		
处理意见： 要求施工单位混凝土运输车与车之间时间尽可能短。		
备 注： 施工单位已和商砼厂家沟通...		
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质 检 员：柳国明 日 期：2021.9.6	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：秦华芳 日 期：2021.09.06	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。