

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.08.30 多云转晴	工程地点：项目升压站
旁站监理的部位或工序：升压站接地变兼站用变基础回填土	
旁站监理开始时间：7:46	旁站监理结束时间：14:50
施工情况： 1. 施工人员6人，挖机1台； 2. 施工前对施工人员和挖机人员进行安全和技术交底； 3. 挖机先预拌好三七灰土，待回填； 4. 挖机将备好的沙石在基础旁，待用； 5. 基础两侧填筑300厚砂石 6. 回填土分层夯实 7. 挖机最后破底平 整场地：	
监理情况： 1. 施工前对管理人员、施工人员及挖机人员进行安全和技术交底； 2. 施工人员安排满足要求； 3. 现场管理人员到位，监督认真； 4. 所用灰回填土为石灰预拌的三七灰土，夯实，程序符合要求； 5. 基础两侧先填筑砂石后分层回填	
发现问题： 挖机在回填土中有施工人员走动。	
处理意见： 已要求现场管理人员在挖机回填土时人员撤离。	
备注：施工已按要求执行	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：柳国明 日期：2021.8.30	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：秦帮学 日期：2021.08.30

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。