

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.09.10. 晴	工程地点：新石站
旁站监理的部位或工序：沉砂水池垫层	
旁站监理开始时间：1:30	旁站监理结束时间：9:00
施工情况： 1. 施工人员 12 人 泵车 1 辆 溜车 3 辆 振捣机 1 台 振捣棒 2 台 沉砂池 型号：C15 用量：40m³ 2. 管理人员 安质员 2 人、木工 1 人、现场监督：振捣手 2 人、振捣机手 1 人。 3. 沉砂池垫层工作到位，无质量因素。	
监理情况： 1. 管理人员 2 名。 2. 检查沉砂池垫层管理人员到位情况、工具、设备、材料。 3. 检查随车商品砼质保资料、配合比、做坍落度试验。	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：孙永刚 日期：2021.09.10	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李永兴 日期：2021.09.10

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。